

內政部土地重劃工程處  
代辦工程各項費用執行明細表  
中華民國101年8月

第1頁共4頁

編號	開辦日期	預定完工日期	辦理情形	工程名稱	項目	工程管理費			備註
						預算數	已執行數	未執行數	
				<b>農地重劃工程</b>		<b>15,925,229</b>	<b>5,435,623</b>	<b>10,489,606</b>	
1	101.06.15	101.10.16		101年度花蓮縣秀林(一)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	監造	93,831	31,098	62,733	
2	100.11.11	102.02.03		100年度彰化縣外三塊厝農地重劃區農水路工程委託監造	監造	1,576,110	587,259	988,851	
3	100.11.11	101.07.01		100年度彰化縣外三塊厝農地重劃區相關改善工程委託監造	監造	156,330	53,853	102,477	
4	99.08.26	101.09.14		99年度雲林縣劉厝農地重劃區農水路工程委託監造	監造	1,273,520	1,097,315	176,205	
5			重新招標	100年度雲林縣車巷口農地重劃區農水路工程委託監造	監造	1,027,800	101,017	926,783	
6			重新招標	100年度雲林縣車巷口農地重劃區相關改善工程委託監造	監造	314,300	100,425	213,875	
7	100.11.30	101.08.22		100年度雲林縣豐榮(四)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	監造	578,060	294,308	283,752	
8	100.12.09	101.07.16		100年度雲林縣馬光(六)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	監造	293,584	230,589	62,995	
9	101.07.13	101.08.15		101年度雲林縣豐南(三)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	監造	496,800	780	496,020	
10	101.07.13	102.02.13		101年度雲林縣子茂(八)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	監造	270,560	1,410	269,150	
11	101.06.16	101.12.22		101年度嘉義縣蒜頭(七)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	監造	264,140	10,022	254,118	
12	101.07.13	102.01.08		101年度嘉義縣安和(八)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	監造	227,095	4,992	222,103	
13	101.07.31	101.12.27		101年度嘉義縣田灣(六)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	監造	203,200	0	203,200	
14	101.07.06	102.01.01		101年度嘉義縣六美(五)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	監造	261,375	556	260,819	
15	101.07.02	101.11.28		101年度嘉義縣山下(八)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	監造	199,777	0	199,777	
16	101.07.02	101.12.28		101年度嘉義縣內林(三)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	監造	293,157	888	292,269	
17	101.07.02	101.11.28		101年度嘉義縣平和(四)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	監造	189,642	0	189,642	
18	100.03.10	101.09.26		99年度高雄縣美濃鎮吉安農地重劃區農水路工程委託監造	監造	1,168,978	1,023,018	145,960	
19	100.11.11	101.06.30		100年度雲林縣南光農地重劃	設計作業	1,047,100	854,056	193,044	
20	101.02.13	101.07.31		101年度雲林縣口湖鄉梧北西農地重劃先期規劃	先期規劃	537,100	327,027	210,073	
21	101.03.01	101.08.31		101年度屏東縣內埔鄉新東勢農地重劃先期規劃	先期規劃	332,640	244,861	87,779	
22	101.05.28	102.02.28		101年度宜蘭縣中興(八)早期農地重劃區農水路更新改善工程	規劃設計	71,070	7,262	63,808	
23	101.05.21	102.02.28		101年度桃園縣永安(五)蚵殼港(六)等2區早期農地重劃區農水路更新改善工程	規劃設計	176,130	39,712	136,418	
24	101.05.25	102.02.28		101年度彰化縣番社(三)早期農地重劃區農水路更新改善工程	規劃設計	86,520	25,227	61,293	

內政部土地重劃工程處  
代辦工程各項費用執行明細表  
中華民國101年8月

第2頁共4頁

編號	開辦日期	預定完工日期	辦理情形	工程名稱	項目	工程管理費			備註
						預算數	已執行數	未執行數	
25	101.05.21	102.02.28		101年度雲林縣大東(五)大埤(三)舊庄(四)尖山(六)大義(五)等5區早期農地重劃區農水路更新改善工程	規劃設計	1,251,450	63,752	1,187,698	
26	101.06.01	102.02.28		101年度嘉義縣好收(八)大林(五)安和(九)六嘉(三)蒜頭(八)水上(四)等6區早期農地重劃區農水路更新改善工程	規劃設計	1,322,520	149,784	1,172,736	
27	101.06.01	102.02.28		101年度台南市後壁(九)六甲(九)新營(八)西港(十一)白沙屯(五)鹽水(九)等6區早期農地重劃區農水路更新改善工程	規劃設計	2,129,010	167,890	1,961,120	
28	101.05.21	102.02.28		101年度花蓮縣順安(二)早期農地重劃區農水路更新改善工程	規劃設計	83,430	18,522	64,908	
				<b>市地重劃工程</b>		<b>29,158,888</b>	<b>10,997,992</b>	<b>18,160,896</b>	
29	101.04.01	101.06.30		竹南頭份都市計畫(原「文中四」文中用地變更為乙種工業區)市地重劃工程	規劃設計	494,043	91,337	402,706	
30	100.06.15	100.10.31		台中市第13期市地重劃工程第二個標案	設計	5,676,771	2,286,349	3,390,422	
31	101.01.02	101.05.12		台中市第13期市地重劃第三標設計	設計	5,710,677	1,114,968	4,595,709	
32	101.06.25	101.10.28		台中市第13期市地重劃第四標設計	設計	6,736,977	13,010	6,723,967	
33	100.08.19	102.02.08		台中市第13期市地重劃第一標圍籬整地工程	監造	1,441,737	503,644	938,093	
34	98.05.06	101.03.26	驗收完成	雲林縣北港中國醫藥大學市地重劃工程土木標	規劃設計 監造	5,547,244	5,395,224	152,020	
35	101.03.01	102.04.30		台南市第二期平實營區市地重劃工程	設計	2,124,000	518,701	1,605,299	
36	100.01.15	100.09.20		屏東縣鹽埔鄉鹽南市地重劃區工程	規劃設計	597,746	579,239	18,507	
37	101.05.04	101.07.17		屏東縣潮州鎮公十市地重劃區	施工監造	72,693	47,651	25,042	
38	101.01.16	101.08.31		金湖鎮國順街西側工乙-五市地重劃	設計	757,000	447,869	309,131	
				<b>樁位測定工程</b>		<b>9,413,467</b>	<b>2,382,851</b>	<b>7,030,616</b>	
39			未開辦	變更基隆市港口商埠地區(南榮路兩側地區)細部計畫(第一次通盤檢討)案之都市計畫	樁位測定	844,680	492,190	352,490	
40	101.07.11	101.08.07		「臺北水源特定區計畫(北勢溪部分)案北六計畫道路部分樁位測定作業(北國小-北停八路段)案」	樁位測定	172,158	79,835	92,323	
41	101.08.14	101.10.30		「臺2線(東北角暨宜蘭海岸國家風景區範圍)都市計畫樁整平」案	樁位測定	730,532	0	730,532	
42	101.03.29	101.07.12		變更北埔(含鄉公所地區)都市計畫(第二次通盤檢討)保留案樁位測定	樁位測定	965,047	952,867	12,180	
43			未開辦	「變更竹東(頭重、二重、三重地區)都市計畫(第二次通盤檢討)(合併「新竹交流道附近特定區計畫」新竹縣部分)暫予保留部份(竹中地區)先行提會討論案」	樁位測定	161,664	0	161,664	
44	100.12.07	101.01.09		變更高速公路苗栗交流道附近等定區計畫(第三次通盤檢討)案都市計畫	樁位測定	2,791,009	518,755	2,272,254	

內政部土地重劃工程處  
代辦工程各項費用執行明細表  
中華民國101年8月

第3頁共4頁

編號	開辦日期	預定完工日期	辦理情形	工程名稱	項目	工程管理費			備註
						預算數	已執行數	未執行數	
45	100.11.16	101.02.28		變更屏東都市計畫(部分「公五」公園用地為道路用地)配合萬年溪或整治計畫D段工程)	樁位測定	138,018	58,629	79,389	
46	101.07.01	101.10.02		變更滿州都市計畫(第二次通盤檢討)樁位測定	樁位測定	369,206	119,580	249,626	
47			未開辦	變更墾丁國家公園計畫第二次通盤檢討(遊憩區20)	樁位測定	112,843	0	112,843	
48	101.06.28	102.09.12		墾丁國家公園計畫(第三次通盤檢討)樁位測定	樁位測定	3,128,310	160,995	2,967,315	
				<b>區段徵收工程</b>		<b>48,360,491</b>	<b>31,772,377</b>	<b>16,588,114</b>	
49	100.01.07	101.02.09	驗收中	苗栗縣變更及擴大後龍都市計畫大庄地區區段徵收公共工程	監造	2,178,161	2,136,844	41,317	
50	100.02.28	100.10.25		台中市廬子區段徵收祥順西路路面後續工程	設計監造	1,567,528	504,657	1,062,871	
51	95.12.15	97.06.19	暫列決算	高鐵新竹車站特定區區段徵收公共工程景觀第2標	監造	4,213,800	4,027,647	186,153	
52	101.03.01	101.08.31		高鐵嘉義車站特定區區段徵收抵價地填土整地工程	設計	3,030,402	1,949,735	1,080,667	
53	101.01.06	101.06.03		高鐵桃園車站特定區區段徵收公共工程第2標共同管道保固修復工程	監造	104,237	49,466	54,771	
54	100.10.15	103.01.24		嘉義市湖子內區段徵收工程第1標	設計監造	13,323,241	6,009,861	7,313,380	
55	99.01.01	100.05.31		嘉義市湖子內區段徵收工程第2標	設計	9,537,514	9,537,397	117	
56	100.12.20	101.12.31		嘉義市湖子內區段徵收工程第3標	設計	4,880,000	3,788,609	1,091,391	
57	99.05.01	102.12.31		營建署捷運A7站區開發區段徵收公共工程	監造	4,100,000	2,560,501	1,539,499	
58	101.01.01	101.12.31		營建署捷運A7站區開發區段徵收公共工程第1標	監造	1,129,877	1,121,806	8,071	
59	101.08.01	104.01.17		營建署捷運A7站區開發區段徵收公共工程第2標	監造	3,225,731	0	3,225,731	
60	99.05.01	102.12.31		交通部東北角土地利用區段徵收公共工程	監造	1,070,000	85,854	984,146	
				<b>專案管理</b>		<b>60,878,446</b>	<b>11,974,345</b>	<b>48,904,101</b>	
61	98.02.25	100.11.02		臺灣省北區國稅局「臺北縣分局辦公廳舍新建工程」		7,270,828	6,951,234	319,594	
62	101.02.01	101.10.31		中區兒童之家履約管理大樓新建工程		1,023,003	146,027	876,976	
63	100.12.19	101.07.31		台北港區段徵收工程地上物拆除圍籬工程		1,434,156	750,818	683,338	
64	100.04.01	102.07.31		台北港區段徵收工程		10,763,235	2,082,369	8,680,866	
65	101.06.01	102.06.30		台北港區段徵收第1標		8,481,331	227,582	8,253,749	
66	101.05.02	102.04.15		台北港區段徵收第2標		7,958,358	750,818	7,207,540	
67	101.06.01	102.06.30		台北港區段徵收第3標		11,734,489	165,541	11,568,948	

內政部土地重劃工程處  
代辦工程各項費用執行明細表  
中華民國101年8月

編號	開辦日期	預定完工日期	辦理情形	工程名稱	項目	工程管理費			備註
						預算數	已執行數	未執行數	
68	101.06.01	102.06.30		台北港區段徵收第4標		8,716,271	189,512	8,526,759	
69	99.05.04	101.07.15		台中市第13期市地重劃區內橋樑暨西川二路下方回流溝改建為生態景觀渠道工程設計及監造		3,496,775	710,444	2,786,331	
				總計		<b>163,736,521</b>	<b>62,563,188</b>	<b>101,173,333</b>	