

110年度內政部空中勤務總隊臺東駐地直升機棚廠興建工程中程計畫 計畫評核報告

1. 基本資料

計畫名稱	內政部空中勤務總隊臺東駐地直升機棚廠興建工程中程計畫	計畫期程	107/01/01 ~ 112/06/30
主管機關	內政部	計畫類別	社會發展-社會安全
主辦機關(單位)	內政部空中勤務總隊(秘書室)	計畫核定經費(千元)	418,961
共同主辦機關	內政部空中勤務總隊(秘書室)	總計畫經費(千元)	417,611
管制級別	自行管制	年計畫經費(千元)	356,019
執行地點		空間資料	預覽
計畫年度摘要	執行工程施工，施工品質期程稽核及控管。		

2. 管考基準

2.1 共同項目

指標項目	權數(%)	自評得分	評核得分
共同項目	75.00	71.35	71.35

2.1.1 計畫管理

權數(%)	自評得分	評核得分
25.00	23.75	23.75

(1)作業計畫研擬	權數(%)	自評分數	評核分數
	4.00	95	95
績效說明	依行政院核定之中程計畫，年度作業計畫主要執行工程施工，施工品質期程稽核及控管。		
評核意見	依行政院核定期程及內容執行，並持續掌握與管制。		
(2)表報提報作業	權數(%)	自評分數	評核分數
	3.00	95	95
績效說明	一、各項表報提報作業，如先期作業計畫、年度作業計畫均依規定期程填報送審。 二、依據內政部年度施政計畫管制考核作業注意事項，於每季6日前上網填報前期工作辦理情形、經費執行數，經簽會單位研考人員及主計室審查，奉機關首長核定後，上傳資料送審，依規定提報。		
評核意見	各項表報提報作業確依時效內一一完成，並無逾期情事。		
(3)計畫管制作為	權數(%)	自評分數	評核分數
	3.00	95	95
績效說明	為能有效達成計畫管制進度，經請代辦機關召開施工趲趕會議，分別於110年9月9日、11月5日及12月28日召開施工趲趕會議，並要求監造廠商應於工程週會管制趲趕作業並滾動檢討，以提升工進。		
評核意見	各項工程為依進度執行，召開施工趲趕會議，以提升工程進度及管控工程品質。		

(4)年度目標之挑戰性與明確性	權數(%)	自評分數	評核分數
	15.00	95	95
績效說明	本季施工廠商按施工圖進行建築物結構基礎鋼筋綁紮及配管等工程，於110年12月24日完成勤務備勤棟3樓澆置，且廠商已完成棚廠桁架地組作業，另因棚廠桁架組立受限於機場限高規定，僅能於夜間施工，施工階段又受天候不佳因素嚴重影響，導致多數時間無法順利進行夜間施作，必須俟天候狀況許可前提下，方能執行夜間吊裝作業，避免造成工安事件，同時辦理施工品質期程稽核及控管作業。		
評核意見	工程基地位於機場管制區，施工階段發生工程相關施工問題與運作規劃等，均能有效處理與克服。		

2.1.2 進度控制情形與結果

權數(%)	自評得分	評核得分
20.00	19.00	19.00

(1)進度控制情形	權數(%)	自評分數	評核分數
	10.00	95	95
績效說明	110年度施工過程，面臨COVID-19嚴峻疫情影響、天候不佳、缺工及機場高度限制等因素，使工程進度不如預期，嚴重影響預算執行率，本總隊將與代辦機關持續落實工程品質與進度管制，隨時滾動檢討，以提升率算執行率。		
評核意見	填報工程進度確依規定時間完成提報，並隨時檢討與落實管制。		
(2)進度控制結果	權數(%)	自評分數	評核分數
	10.00	95	95
績效說明	為提升工程進度，本總隊成立「各駐地興建工程進度管制專案小組」並於110年9月27日召開第1次工作會議、110年12月22日召開第2次工作會議，依會議決議持續與代辦機關共同督導施工廠商確實執行，追趕後落進度，並確保工程品質與施工安全。		
評核意見	因應工程進度問題嚴格控管，並召開專案會議提升工進。		

2.1.3 預算控制情形與結果

權數(%)	自評得分	評核得分
30.00	28.60	28.60

(1)預算控制情形	權數(%)	自評分數	評核分數
	10.00	100	100
績效說明	按作業計畫進度達成預算執行，分配經費執行數達100%。		
評核意見	工程經費如期完成撥付作業，分配經費執行率達成100%。		
(2)預算控制結果	權數(%)	自評分數	評核分數
	20.00	93	93
績效說明	一、110年度分配數3億5,601萬9千元(含109年度保留款1億2,592萬元)，執行數3億5,601萬9千元(含撥付代辦機關預付款)，年度分配數執行率100%。 二、110年度預算執行率(實現數)33.87%，主要係因110年度施工過程面臨COVID-19嚴峻疫情影響等因素，使工程進度不如預期，後續將依本總隊專		

	案管制會議及代辦機關施工趕會會議決議事項，滾動檢討以提升工進與算預算執行率。
評核意見	各項查核點均屬超前完成，惟因工進不佳，應持續管制工程進度，以符分配執行期程。

2.2 自訂項目

指標項目	權數(%)	自評得分	評核得分
自訂項目	25.00	23.25	23.25

2.2.1 年度目標達成情形

權數(%)	自評得分	評核得分
25.00	23.25	23.25

執行工程施工，施工品質期程稽核及管控等	權數(%)	自評分數	評核分數
	25.00	93	93
預定達成目標	預計110年底完成勤務備勤棟3樓結構體工程及完成棚廠鋼構組立工程。		
實際達成目標	依計畫目標，於110年底完成勤務備勤棟3樓結構體工程及完成棚廠鋼構組立工程。		
績效說明	依預定進度完成依執行事項，順利完成主要結構體工程(勤務備勤大樓與棚廠)施作，以利後續室內裝修與機電工程接續推展。		
評核意見	本案由代辦機關營建署與施工團隊確依工程期程執行，定期與本總隊召開工程會議討論執行工程相關問題，仍應克服工進不佳問題，以確實提升工程預算（含累計支用比）之執行。		

3. 執行成果

110年度作業計畫進度100%，分配數執行率100%，並依計畫目標，於110年底完成勤務備勤棟3樓結構體工程及完成棚廠鋼構組立工程。

4. 執行檢討與建議

110年度預算執行率(實現數)33.87%，主要係因110年度施工過程，面臨COVID-19嚴峻疫情影響、天候不佳、缺工及機場高度限制等因素，使工程進度不如預期，嚴重影響預算執行率，後續將依本總隊專案管制會議及代辦機關施工趕會會議決議事項，落實工程品質與進度趕趕管制，並隨時滾動檢討，以提升工進與預算執行率，朝111年9月完工目標邁進。

5. 評核結果

5.1 評核意見

本工程為中程計畫第4年，整體工程進度呈現落後情事，針對年累計支用比及分配經費執行率應大幅提升，以克服執行不足部分。

5.2 成績評定

自評		評核	
分數	等第	分數	等第
94.60	甲等	94.60	甲等

6. 計畫附件資料

7. 計畫成果照片