

111年度內政部空中勤務總隊臺東駐地直升機棚廠興建工程中程計畫 計畫自評報告

1. 基本資料

計畫名稱	內政部空中勤務總隊 臺東駐地直升機棚廠 興建工程中程計畫	計畫期程	107/01/01 ~ 112/06/30
主管機關	內政部	計畫類別	社會發展-社會安全
主辦機關(單位)	內政部空中勤務總隊 (秘書室)	計畫核定經費(千元)	458,961
共同主辦機關	內政部空中勤務總隊 (秘書室)	總計畫經費(千元)	457,861
管制級別	自行管制	年計畫經費(千元)	288,590
執行地點	台東縣	空間資料	預覽
計畫年度摘要	執行工程施工，施工品質期程稽核及控管，室內需求規劃、招標與履約管理、竣工、驗收、點交作業。		

2. 管考基準

2.1 共同項目

指標項目	權數(%)	自評得分
共同項目	75.00	75.00

2.1.1 計畫管理

權數(%)	自評得分
25.00	25.00

(1)作業計畫研擬	權數(%)	自評分數
	4.00	100
績效說明	依行政院核定之中程計畫，年度作業計畫主要執行工程施工，施工品質期程稽核及控管。	
(2)表報提報作業	權數(%)	自評分數
	3.00	100
績效說明	一、各項表報提報作業，如先期作業計畫、年度作業計畫均依規定期程填報送審。 二、依據內政部年度施政計畫管制考核作業注意事項，於每季6日前上網填報前期工作辦理情形、經費執行數，經簽會單位研考人員及主計室審查，奉機關首長核定後，上傳資料送審，依規定提報。	

(3)計畫管制作為	權數(%)	自評分數
	3.00	100
績效說明	依管制期程及預定進度完成各階段工作	
(4)年度目標之挑戰性與明確性	權數(%)	自評分數
	15.00	100
績效說明	順利達成年度目標	

2.1.2 進度控制情形與結果

權數(%)	自評得分
20.00	20.00

(1)進度控制情形	權數(%)	自評分數
	10.00	100
績效說明	執行情形符合計畫管制進度	
(2)進度控制結果	權數(%)	自評分數
	10.00	100
績效說明	實際執行情形較預定進度超前。	

2.1.3 預算控制情形與結果

權數(%)	自評得分
30.00	30.00

(1)預算控制情形	權數(%)	自評分數
	10.00	100
績效說明	按作業計畫進度達成預算執行，分配經費執行數達100%。	
(2)預算控制結果	權數(%)	自評分數
	20.00	100
績效說明	111年度分配數2億8,859萬元(含110年度保留款2億3,587萬9千元)，執行數2億8,859萬元(含撥付代辦機關預付款)，年度分配數執行率100%。	

2.2 自訂項目

指標項目	權數(%)	自評得分
自訂項目	25.00	25.00

2.2.1 年度目標達成情形

權數(%)	自評得分
25.00	25.00

執行工程督導與進度管制，施工廠商完成全部工項申報竣工	權數(%)	自評分數
	25.00	100
預定達成目標	完成4項查核點項目	
實際達成目標	順利完成4項查核點項目	
績效說明	本工程於109年7月29日開工，接續辦理假設工程、施工階段履約管理、施工品質期程稽核與控管、各類工程查核作業、職業安全衛生督導、金安獎金質獎參選，歷經COVID-19疫情大流行、營建物價大幅上揚、營建市場嚴重缺工及天候因素無法施工等諸多不利施工因素，施工廠商仍盡全力克服困難，於111年9月22日申報竣工(如期完工)，經監造廠商確認符合工程契約應執行工項，續由代辦機關辦理工程驗收、建築物點交、綠建築智慧建築標章取得等作業。	

3. 執行成果

本工程於109年7月29日開工，接續辦理假設工程、施工階段履約管理、施工品質期程稽核與控管、各類工程查核作業、職業安全衛生督導、金安獎金質獎參選，歷經COVID-19疫情大流行、營建物價大幅上揚、營建市場嚴重缺工及天候因素無法施工等諸多不利施工因素，施工廠商仍盡全力克服困難，於111年9月22日申報竣工(如期完工)，經監造廠商確認符合工程契約應執行工項，續由代辦機關辦理工程驗收、建築物點交、綠建築智慧建築標章取得等作業。

4. 執行檢討與建議

依作業計畫預定進度順利完成111年度工作項目。

5. 自評分數

自評	
分數	等第
100.00	優等

6. 計畫附件資料

7. 計畫成果照片