

內政部土地重劃工程處
代辦工程各項費用執行明細表
中華民國101年10月

第1頁共4頁

編號	開辦日期	預定完工日期	辦理情形	工程名稱	項目	工程管理費			備註
						預算數	已執行數	未執行數	
				農地重劃工程		14,203,214	4,764,419	9,438,795	
1	101.06.15	101.11.21		101年度花蓮縣秀林(一)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	監造	93,831	61,796	32,035	
2	101.09.08	102.03.06		101年度宜蘭縣中興(七)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	監造	304,681	4,525	300,156	
3	101.09.10	102.01.07		101年度宜蘭縣枕山(二)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	監造	142,162	4,000	138,162	
4	101.09.03	101.12.31		101年度宜蘭縣瑪璉(七)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	監造	179,712	10,890	168,822	
5	101.09.07	102.01.21 4		101年度宜蘭縣壯東(八)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	監造	181,860	9,550	172,310	
6	101.09.08	102.01.05		101年度宜蘭縣壯西(四)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	監造	108,791	4,600	104,191	
7	100.11.11	102.02.03		100年度彰化縣外三塊厝農地重劃區農水路工程委託監造	監造	1,576,110	668,411	907,699	
8	101.08.01	101.12.28		101年度彰化縣大廉埤(六)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	監造	203,090	30,687	172,403	
9	101.08.18	102.02.14		101年度彰化縣外埔(一)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	監造	219,272	16,476	202,796	
10	101.09.03	101.10.20		101年度彰化縣草港尾農地重劃區農水路後續整備改善工程(第三階段)委託設計	設計	252,648	53,442	199,206	
11	101.09.11	101.11.24		101年度彰化縣番社(二)之2早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	監造	30,835	1,420	29,415	
12	101.10.08	102.11.06		100年度雲林縣車巷口農地重劃區農水路工程委託監造	監造	1,027,800	101,017	926,783	
13	101.10.08	102.02.19		100年度雲林縣車巷口農地重劃區相關改善工程委託監造	監造	314,300	100,425	213,875	
14	100.11.30	101.09.26	結算	100年度雲林縣豐榮(四)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	監造	578,160	467,411	110,749	
15	100.12.09	101.10.08	結算	100年度雲林縣馬光(六)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	監造	295,108	247,283	47,825	
16	101.07.13	102.04.01		101年度雲林縣豐南(三)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	監造	496,800	55,430	441,370	
17	101.07.13	102.02.13		101年度雲林縣子茂(八)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	監造	270,560	1,410	269,150	
18	101.06.16	102.01.09		101年度嘉義縣蒜頭(七)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	監造	264,140	53,474	210,666	
19	101.07.13	102.01.08		101年度嘉義縣安和(八)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	監造	227,095	138,054	89,041	
20	101.07.31	101.12.27		101年度嘉義縣田灣(六)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	監造	203,200	46,772	156,428	
21	101.07.06	102.01.01		101年度嘉義縣六美(五)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	監造	261,375	112,450	148,925	
22	101.07.02	101.11.28		101年度嘉義縣山下(八)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	監造	199,777	30,948	168,829	
23	101.07.02	101.12.28		101年度嘉義縣內林(三)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	監造	293,157	135,494	157,663	
24	101.07.02	101.11.28		101年度嘉義縣平和(四)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	監造	189,642	52,286	137,356	
25	100.03.10	101.10.26		99年度高雄縣美濃鎮吉安農地重劃區農水路工程委託監造	監造	1,168,978	1,070,843	98,135	

內政部土地重劃工程處
代辦工程各項費用執行明細表
中華民國101年10月

第2頁共4頁

編號	開辦日期	預定完工日期	辦理情形	工程名稱	項目	工程管理費			備註
						預算數	已執行數	未執行數	
26	101.05.28	102.02.28		101年度宜蘭縣中興(八)早期農地重劃區農水路更新改善工程	規劃設計	71,070	39,560	31,510	
27	101.05.21	102.02.28		101年度桃園縣永安(五)蚵殼港(六)等2區早期農地重劃區農水路更新改善工程	規劃設計	176,130	59,483	116,647	
28	101.05.25	102.02.28		101年度彰化縣番社(三)早期農地重劃區農水路更新改善工程	規劃設計	86,520	36,105	50,415	
29	101.05.21	102.02.28		101年度雲林縣大東(五)大埤(三)舊庄(四)尖山(六)大義(五)等5區早期農地重劃區農水路更新改善工程	規劃設計	1,251,450	151,203	1,100,247	
30	101.06.01	102.02.28		101年度嘉義縣好收(八)大林(五)安和(九)六嘉(三)蒜頭(八)水上(四)等6區早期農地重劃區農水路更新改善工程	規劃設計	1,322,520	369,812	952,708	
31	101.06.01	102.02.28		101年度台南市後壁(九)六甲(九)新營(八)西港(十一)白沙屯(五)鹽水(九)等6區早期農地重劃區農水路更新改善工程	規劃設計	2,129,010	586,047	1,542,963	
32	101.05.21	102.02.28		101年度花蓮縣順安(二)早期農地重劃區農水路更新改善工程	規劃設計	83,430	43,115	40,315	
				市地重劃工程		29,158,888	12,235,237	16,923,651	
33	101.04.01	101.06.30		竹南頭份都市計畫(原「文中四」文中用地變更為乙種工業區)市地重劃工程	規劃設計	494,043	271,913	222,130	
34	100.06.15	100.10.31		台中市第13期市地重劃工程第二個標案	設計	5,676,771	2,415,427	3,261,344	
35	101.01.02	101.05.12		台中市第13期市地重劃第三標設計	設計	5,710,677	1,471,293	4,239,384	
36	101.06.25	101.10.28		台中市第13期市地重劃第四標設計	設計	6,736,977	255,366	6,481,611	
37	100.08.19	102.02.08		台中市第13期市地重劃第一標圍籬整地工程	監造	1,441,737	606,052	835,685	
38	98.05.06	101.03.26	驗收完成	雲林縣北港中國醫藥大學市地重劃工程土木標	規劃設計 監造	5,547,244	5,396,530	150,714	
39	101.03.01	102.04.30		台南市第二期平實營區市地重劃工程	設計	2,124,000	701,560	1,422,440	
40	100.01.15	100.09.20		屏東縣鹽埔鄉鹽南市地重劃區工程	規劃設計	597,746	579,239	18,507	
41	101.05.04	101.07.17		屏東縣潮州鎮公十市地重劃區	施工監造	72,693	68,750	3,943	
42	101.01.16	101.08.31		金湖鎮國順街西側工乙-五市地重劃	設計	757,000	469,107	287,893	
				樁位測定工程		8,845,926	2,299,846	6,546,080	
43			未開辦	變更基隆市港口商埠地區(南榮路兩側地區)細部計畫(第一次通盤檢討)案之都市計畫	樁位測定	844,680	602,142	242,538	
44	101.08.14	101.10.30		「臺2線(東北角暨宜蘭海岸國家風景區範圍)都市計畫樁整平」案	樁位測定	730,532	149,844	580,688	
45			未開辦	「變更竹東(頭重、二重、三重地區)都市計畫(第二次通盤檢討)(合併「新竹交流道附近特定區計畫」新竹縣部分)暫予保留部份(竹中地區)先行提會討論案」	樁位測定	161,664	0	161,664	
46	100.12.07	101.01.09		變更高速公路苗栗交流道附近等定區計畫(第三次通盤檢討)案都市計畫	樁位測定	2,791,009	904,515	1,886,494	

內政部土地重劃工程處
代辦工程各項費用執行明細表
中華民國101年10月

第3頁共4頁

編號	開辦日期	預定完工日期	辦理情形	工程名稱	項目	工程管理費			備註
						預算數	已執行數	未執行數	
47	100.11.16	101.02.28		變更屏東都市計畫(部分「公五」公園用地為道路用地)配合萬年溪或整治計畫D段工程)	樁位測定	138,018	58,629	79,389	
48	101.10.01	101.11.22		變更林邊都市計畫(部份農業區、住宅區、兒童遊樂場、學校用地、人行步道、鐵路用地、道路用地變更為鐵路用地兼供道路使用)	樁位測定	451,105	0	451,105	
49	101.07.01	101.10.02		變更滿州都市計畫(第二次通盤檢討)樁位測定	樁位測定	487,765	423,721	64,044	
50			未開辦	變更墾丁國家公園計畫第二次通盤檢討(遊憩區20)	樁位測定	112,843	0	112,843	
51	101.06.28	102.09.12		墾丁國家公園計畫(第三次通盤檢討)樁位測定	樁位測定	3,128,310	160,995	2,967,315	
				區段徵收工程		51,807,789	32,670,427	19,137,362	
52	100.02.28	100.10.25		台中市廍子區段徵收祥順西路路面後續工程	設計監造	1,567,528	599,461	968,067	
53	95.12.15	97.06.19	暫列決算	高鐵新竹車站特定區區段徵收公共工程景觀第2標	監造	4,213,800	4,054,718	159,082	
54	101.03.01	101.08.31		高鐵嘉義車站特定區區段徵收抵價地填土整地工程	設計	3,528,533	2,502,975	1,025,558	
55	101.01.06	101.06.03		高鐵桃園車站特定區區段徵收公共工程第2標共同管道保固修復工程	監造	104,237	77,431	26,806	
56	100.10.15	103.01.24		嘉義市湖子內區段徵收工程第1標	設計監造	13,323,241	6,931,683	6,391,558	
57	99.01.01	100.05.31		嘉義市湖子內區段徵收工程第2標	設計	9,537,514	9,537,397	117	
58	100.12.20	101.12.31		嘉義市湖子內區段徵收工程第3標	設計	4,880,000	4,161,351	718,649	
59	99.05.01	102.12.31		營建署捷運A7站區開發區段徵收公共工程	監造	4,100,000	2,776,733	1,323,267	
60	101.01.01	101.12.31		營建署捷運A7站區開發區段徵收公共工程第1標	監造	1,129,877	1,134,550	-4,673	
61	101.08.01	104.01.17		營建署捷運A7站區開發區段徵收公共工程第2標	監造	3,225,731	805,774	2,419,957	
62	101.09.17	103.06.18		營建署捷運A7站區開發區段徵收公共工程第3標	監造	5,127,328	2,500	5,124,828	
63	99.05.01	102.12.31		交通部東北角土地利用區段徵收公共工程	監造	1,070,000	85,854	984,146	
				專案管理		50,115,211	13,778,438	36,336,773	
64	98.02.25	100.11.02		臺灣省北區國稅局「臺北縣分局辦公廳舍新建工程」		7,270,828	7,037,741	233,087	
65	101.02.01	101.10.31		中區兒童之家履約管理大樓新建工程		1,023,003	161,849	861,154	
66	100.12.19	101.07.31		台北港區段徵收工程地上物拆除圍籬工程		1,434,156	799,205	634,951	
67	101.06.01	102.06.30		台北港區段徵收第1標		8,481,331	1,150,412	7,330,919	
68	101.05.02	102.04.15		台北港區段徵收第2標		7,958,358	1,588,615	6,369,743	

內政部土地重劃工程處
代辦工程各項費用執行明細表
中華民國101年10月

編號	開辦日期	預定完工日期	辦理情形	工程名稱	項目	工程管理費			備註
						預算數	已執行數	未執行數	
69	101.06.01	102.06.30		台北港區段徵收第3標		11,734,489	1,044,381	10,690,108	
70	101.06.01	102.06.30		台北港區段徵收第4標		8,716,271	1,026,705	7,689,566	
71	99.05.04	101.07.15		台中市第13期市地重劃區內橋樑暨西川二路下方回流溝改建為生態景觀渠道工程設計及監造		3,496,775	969,530	2,527,245	
				總計		154,131,028	65,748,367	88,382,661	