

內政部土地重劃工程處

代辦工程服務費執行明細表

中華民國102年3月

第1頁共4頁

編號	開辦日期	預定完工日期	辦理情形	工程名稱	項目	工程管理費			備註
						預算數	已執行數	未執行數	
				<b>農地重劃工程</b>		<b>17,629,877</b>	<b>7,149,593</b>	<b>10,480,284</b>	
1	101.09.08	102.03.06	辦理驗收	101年度宜蘭縣中興(七)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	監造	303,933	283,214	20,719	
2	101.09.08	102.01.05	辦理驗收	101年度宜蘭縣壯西(四)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	監造	108,160	83,760	24,400	
3	101.10.28	102.09.05		101年度宜蘭縣大湖(二)農地重劃區農水路工程委託監造	監造	1,103,082	299,909	803,173	
4	101.10.28	102.04.07		101年度宜蘭縣大湖(二)農地重劃區相關改善工程委託監造	監造	295,325	0	295,325	
5	102.01.30	102.12.08		101年度宜蘭縣十六結農地重劃區農水路改善工程委託監造	監造	890,207	7,904	882,303	
6	102.01.30	102.05.09		101年度宜蘭縣十六結農地重劃區相關改善工程委託監造	監造	122,251	0	122,251	
7	100.11.11	102.02.03	停工	100年度彰化縣外三塊厝農地重劃區農水路工程委託監造	監造	1,598,959	1,065,486	533,473	
8	101.08.01	101.12.28	辦理驗收	101年度彰化縣大廉埤(六)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	監造	205,390	197,215	8,175	
9	101.08.18	102.02.14	停工	101年度彰化縣外埔(一)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	監造	219,272	159,135	60,137	
10	102.01.01	102.06.30		101年度彰化縣草港尾農地重劃區農水路後續整備改善工程(第三階段)	監造	389,293	124,406	264,887	
11	101.09.11	102.01.16	辦理驗收	101年度彰化縣番社(二)之2早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	監造	30,835	9,332	21,503	
12	101.10.08	102.11.06		100年度雲林縣車巷口農地重劃區農水路工程委託監造	監造	1,082,400	249,704	832,696	
13	101.10.08	102.05.28		100年度雲林縣車巷口農地重劃區相關改善工程委託監造	監造	325,200	174,226	150,974	
14	101.07.13	102.04.01		101年度雲林縣豐南(三)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	監造	496,800	425,723	71,077	
15	101.07.13	102.02.13	停工	101年度雲林縣子茂(八)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	監造	270,560	235,945	34,615	
16	102.01.07	103.07.25		101年度雲林縣南光農地重劃區農水路工程(第一工區)	監造	1,372,000	30,915	1,341,085	
17	102.01.07	103.07.25		101年度雲林縣南光農地重劃區農水路工程(第二工區)	監造	1,594,320	51,933	1,542,387	
18	102.01.07	102.07.25		101年度雲林縣南光農地重劃區相關改善工程	監造	380,560	118,689	261,871	
19	101.11.26	102.01.10	結算	101年度高雄市吉安農地重劃區後續工程重劃區南北2路及銜接既設農路新建橋樑工程	設計	45,060	44,234	826	
20	101.11.01	102.04.23		101年度屏東縣內埔鄉新東勢農地重劃設計作業	設計	311,300	310,900	400	
21	101.11.20	101.04.12		101年度雲林縣褒忠鄉龍岩農地重劃設計作業	設計	169,800	133,508	36,292	
22	102.02.18	102.07.29		102年度花蓮縣花蓮市豐村農地重劃區先期規劃	規劃	135,520	24,611	110,909	
23	102.03.16	102.09.30		102年度南投縣紫南農地重劃區先期規劃	規劃	1,059,520	85,319	974,201	
24	101.05.28	102.03.15	結算	101年度宜蘭縣中興(八)早期農地重劃區農水路更新改善工程	規劃設計	71,070	58,383	12,687	

## 內政部土地重劃工程處

## 代辦工程服務費執行明細表

中華民國102年3月

第2頁共4頁

編號	開辦日期	預定完工日期	辦理情形	工程名稱	項目	工程管理費			備註
						預算數	已執行數	未執行數	
25	101.05.21	102.03.15	結算	101年度桃園縣永安(五)蚵殼港(六)等2區早期農地重劃區農水路更新改善工程	規劃設計	176,130	129,655	46,475	
26	101.05.25	102.03.15	結算	101年度彰化縣番社(三)早期農地重劃區農水路更新改善工程	規劃設計	86,520	80,320	6,200	
27	101.05.21	102.03.15	結算	101年度雲林縣大東(五)大埤(三)舊庄(四)尖山(六)大義(五)等5區早期農地重劃區農水路更新改善工程	規劃設計	1,251,450	638,415	613,035	
28	101.06.01	102.03.15	結算	101年度嘉義縣好收(八)大林(五)安和(九)六嘉(三)蒜頭(八)水上(四)等6區早期農地重劃區農水路更新改善工程	規劃設計	1,322,520	763,939	558,581	
29	101.06.01	102.03.15	結算	101年度台南市後壁(九)六甲(九)新營(八)西港(十一)白沙屯(五)鹽水(九)等6區早期農地重劃區農水路更新改善工程	規劃設計	2,129,010	1,299,163	829,847	
30	101.05.21	102.03.15	結算	101年度花蓮縣順安(二)早期農地重劃區農水路更新改善工程	規劃設計	83,430	63,650	19,780	
				<b>市地重劃工程</b>		<b>29,111,036</b>	<b>15,449,819</b>	<b>13,661,217</b>	
31	101.10.30	102.04.29		竹南頭份都市計畫(原「文中四」文中用地變更為乙種工業區)市地重劃工程	監造	1,116,630	629,790	486,840	
32	100.06.15	100.10.31		台中市第13期市地重劃第二標	設計	5,676,771	2,479,986	3,196,785	
33	101.01.02	101.05.12		台中市第13期市地重劃第三標	設計	5,710,677	2,542,185	3,168,492	
34	101.06.25	101.10.28		台中市第13期市地重劃第四標	設計	6,736,977	1,674,387	5,062,590	
35	100.08.19	102.02.08		台中市第13期市地重劃第一標圍籬整地工程	監造	1,441,737	1,234,482	207,255	
36	98.05.06	101.03.26	驗收完成	雲林縣北港中國醫藥大學市地重劃工程土木標	規劃設計 監造	5,547,244	5,405,812	141,432	
37	101.03.01	102.04.30		台南市第二期平實營區市地重劃工程	設計	2,124,000	962,343	1,161,657	
38	101.01.16	101.08.31		金湖鎮國順街西側工乙-五市地重劃	設計	757,000	520,834	236,166	
				<b>樁位測定工程</b>		<b>34,040,373</b>	<b>2,256,611</b>	<b>31,783,762</b>	
39	102.01.01	102.08.22		變更基隆市港口商埠地區(安樂國中附近地區)細部計畫(第二次通盤檢討)案	樁位測定	1,901,097	380,570	1,520,527	
40			未開辦	『變更竹東(頭重、二重、三重地區)都市計畫(第二次通盤檢討)(合併「新竹交流道附近特定區計畫」新竹縣部分)暫予保留部份(竹中地區)先行提會討論案』	樁位測定	161,664	0	161,664	
41	102.03.16	109.06.05		「嘉義市都市計畫樁位坐標清理、補建及TWD97坐標系統轉換(第一期)」案	樁位測定	27,145,915	0	27,145,915	
42	100.12.07	101.01.09		變更高速公路苗栗交流道附近等定區計畫(第三次通盤檢討)案都市計畫	樁位測定	2,791,009	938,138	1,852,871	
43			未開辦	屏東市都市計畫中心樁C1651、C1683樁位恢復	樁位測定	28,994	0	28,994	

## 內政部土地重劃工程處

## 代辦工程服務費執行明細表

中華民國102年3月

第3頁共4頁

編號	開辦日期	預定完工日期	辦理情形	工程名稱	項目	工程管理費			備註
						預算數	已執行數	未執行數	
44	100.11.16	101.02.28		變更屏東都市計畫(部分「公五」公園用地為道路用地)配合萬年溪或整治計畫D段工程)	樁位測定	138,018	58,629	79,389	
45	102.01.23	102.02.22		屏東縣南州鄉都市計畫樁C174等32支樁位恢復	樁位測定	115,620	108,425	7,195	
46	102.02.23	102.03.04		變更南州都市計畫(包括崁頂鄉園寮村)(部分農業區為道路用地)樁位測定	樁位測定	77,464	53,939	23,525	
47			未開辦	屏東縣林邊鄉都市計畫樁IP29計17支樁位恢復	樁位測定	70,588	0	70,588	
48			未開辦	「變更大鵬灣風景特定區計畫(部分遊憩區為河道用地、部分公園用地為道路用地、部分道路用地為道路用地(兼供水利設施使用))(配合林邊排水幹線整治工程樁位測定)」	樁位測定	178,479	0	178,479	
49	101.06.28	102.09.12		墾丁國家公園計畫(第三次通盤檢討)樁位測定	樁位測定	1,431,525	716,910	714,615	
				<b>區段徵收工程</b>		<b>66,921,245</b>	<b>39,464,254</b>	<b>27,456,991</b>	
50	101.07.29	102.01.24		台中市廬子區段徵收祥順西路路面後續工程	設計監造	1,567,528	1,219,080	348,448	
51	95.12.15	97.06.19	暫列決算	高鐵新竹車站特定區區段徵收公共工程景觀第2標	監造	4,213,800	4,076,896	136,904	
52	102.03.28	103.03.22		高鐵嘉義車站特定區區段徵收抵價地填土整地工程	監造	5,088,096	3,237,573	1,850,523	
53	100.10.15	103.01.24		嘉義市湖子內區段徵收工程第1標	監造	11,064,485	8,596,019	2,468,466	
54	101.12.27	104.08.23		嘉義市湖子內區段徵收工程第2標	監造	19,748,490	10,587,590	9,160,900	
55	100.12.20	101.12.31		嘉義市湖子內區段徵收工程第3標	設計	4,880,000	4,826,449	53,551	
56	99.05.01	102.12.31		營建署捷運A7站區開發區段徵收公共工程	監造	4,100,000	2,776,733	1,323,267	
57	101.01.01	101.12.31		營建署捷運A7站區開發區段徵收公共工程第1標	監造	1,129,877	1,142,485	-12,608	
58	101.08.01	104.01.17		營建署捷運A7站區開發區段徵收公共工程第2標	監造	3,225,731	1,725,491	1,500,240	
59	101.09.17	103.06.18		營建署捷運A7站區開發區段徵收公共工程第3標	監造	5,127,328	1,182,230	3,945,098	
60	102.02.18	103.11.09		營建署捷運A7站區開發區段徵收公共工程第4標	監造	5,705,910	7,854	5,698,056	
61	99.05.01	102.12.31		交通部東北角土地利用區段徵收公共工程	監造	1,070,000	85,854	984,146	
				<b>專案管理</b>		<b>52,917,211</b>	<b>18,141,386</b>	<b>34,775,825</b>	
62	98.02.25	100.11.02		臺灣省北區國稅局「臺北縣分局辦公廳舍新建工程」		7,270,828	7,051,254	219,574	
63	100.12.19	101.07.31		台北港區段徵收工程地上物拆除圍籬工程		1,434,156	799,205	634,951	

內政部土地重劃工程處

代辦工程服務費執行明細表

中華民國102年3月

第4頁共4頁

編號	開辦日期	預定完工日期	辦理情形	工程名稱	項目	工程管理費			備註
						預算數	已執行數	未執行數	
64	101.06.01	102.06.30		台北港區段徵收第1標		8,481,331	2,094,694	6,386,637	
65	101.05.02	102.04.15		台北港區段徵收第2標		7,958,358	2,509,919	5,448,439	
66	101.06.01	102.06.30		台北港區段徵收第3標		11,734,489	2,254,783	9,479,706	
67	101.06.01	102.06.30		台北港區段徵收第4標		8,716,271	1,961,765	6,754,506	
68	102.02.20	102.12.31		新北市土城暫緩發展區及附近地區市地重劃開發工程專案管理		2,802,000	8,538	2,793,462	
69	101.02.01	101.10.31		中區兒童之家履約管理大樓新建工程		1,023,003	224,872	798,131	
70	99.05.04	101.07.15		台中市第13期市地重劃區內橋樑暨西川二路下方回流溝改建為生態景觀渠道工程設計及監造		3,496,775	1,236,356	2,260,419	
				總計		<b>200,619,742</b>	<b>82,461,663</b>	<b>118,158,079</b>	