

內政
重大計畫執行
中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列 預算數	可支用預算數			執行數							
			以前 年度	本年度	合計	本期執行數				累計執行數			
						實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計
合計	19,092,929	7,722,295	201,682	2,844,645	3,046,327	2,301,420	12,582	47,287	2,361,289	6,927,352	12,582	97,323	7,037,257
本部部分：	13,176,629	5,247,879	197,808	1,980,973	2,178,781	1,504,520	12,582	40,230	1,557,332	4,538,509	12,582	75,339	4,626,430
殯葬設施量能提升計畫	1,514,000	1,514,000	15,000	653,756	668,756	494,406	0	15,181	509,587	1,334,819	0	20,012	1,354,831
健全公民參政法制，確保民主政治參與	40	40	0	40	40	40	0	0	40	40	0	0	40
補助連江縣政府聯合辦公大樓興建計畫	1,271,868	22,373	0	22,373	22,373	22,373	0	0	22,373	22,373	0	0	22,373
補助嘉義市政府市民中心興建計畫	2,128,061	117,283	0	117,283	117,283	117,283	0	0	117,283	117,283	0	0	117,283
落實戶政人員培訓，提升戶政專業知能	3,000	3,000	0	3,000	3,000	2,981	0	19	3,000	2,981	0	19	3,000
海域測繪與多維圖資應用發展計畫	1,335,000	828,841	12,121	143,183	155,304	121,524	0	1,845	123,369	785,535	0	11,371	796,906
邁向3D智慧國土-國家底圖空間資料基礎建設計畫	716,867	716,867	8,210	148,704	156,914	125,146	0	2,017	127,163	678,556	0	8,560	687,116
服務型智慧政府2.0推動計畫—推動智慧不動產登記計畫	75,888	75,888	0	13,132	13,132	12,674	0	458	13,132	73,938	0	1,950	75,888
服務型智慧政府2.0推動計畫-智慧內政服務整合計畫	433,245	433,245	0	48,856	48,856	48,141	0	715	48,856	429,426	0	3,819	433,245
智慧三維測繪技術研發及應用推廣計畫	91,936	41,787	0	20,787	20,787	15,170	0	147	15,317	33,975	0	2,342	36,317
不動產智慧決策系統建置計畫	207,035	41,782	0	12,977	12,977	8,782	0	138	8,920	37,533	0	191	37,724
國土空間資訊數位基礎建設及加值應用計畫	428,620	33,567	0	33,567	33,567	30,443	1,170	665	32,278	30,443	1,170	665	32,278

部

績效報告表

114年度

單位：新臺幣千元

執行數占預算數百分比%								執行未達80%之原因及其改進措施
本期執行數 占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已編列 預算數百分比%				
實現數占 預算數%	應付數占 預算數%	賸餘數占 預算數%	合計	實現數占 預算數%	應付數占 預算數%	賸餘數占 預算數%	合計	
75.55	0.41	1.55	77.51	89.71	0.16	1.26	91.13	一、執行未達80%之原因： 主要係桃園殯葬綜合大樓等9案，因天候因素影響施工進度，爰保留1億1,645萬3,647元至下年度繼續執行，致執行率未達80%。 二、改進措施： 將每2個月召開控管會議，請各直轄市及縣政府持續督促各執行機關加緊趕辦，務必於規定期限內完成相關工程進度，另已達撥款條件者，儘速依規定報部請款。
69.05	0.58	1.85	71.48	86.48	0.24	1.44	88.16	
73.93	0.00	2.27	76.20	88.17	0.00	1.32	89.49	
100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	
100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	一、執行未達80%之原因： 主要係海域調查工作因研究船發電機故障與海象及地形等不可抗力因素影響整體作業進度，因履約期間至下年度，爰依約辦理保留3,149萬4,061元至下年度繼續執行，致執行率未達80%。 二、改進措施： 俟東北季風減弱及海象允許之條件下儘速趕辦。
100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	
99.37	0.00	0.63	100.00	99.37	0.00	0.63	100.00	
78.25	0.00	1.19	79.44	94.78	0.00	1.37	96.15	
79.75	0.00	1.29	81.04	94.66	0.00	1.19	95.85	一、執行未達80%之原因： 係「114至115年度點雲處理流程精進研究案」、「114至115年度影像特徵控制點更新維護試辦工作案」、「114年度國家測量基準整合研究案」及「全臺一等水準測量工作」，因履約期間至下年度及未及完成相關工作等因素，爰依約辦理保留計547萬元至下年度繼續執行，致執行率未達80%。 二、改進措施： 將積極辦理驗收撥款事宜，預計於115年6月執行完畢。
96.51	0.00	3.49	100.00	97.43	0.00	2.57	100.00	
98.54	0.00	1.46	100.00	99.12	0.00	0.88	100.00	
72.98	0.00	0.71	73.69	81.31	0.00	5.60	86.91	
67.67	0.00	1.06	68.74	89.83	0.00	0.46	90.29	一、執行未達80%之原因： 為因應本計畫各系統資安需求，辦理114年不動產估價資料庫功能增修案等4案之契約變更，因履約期限至115年1月31日，爰依約辦理保留405萬8,000元至下年度繼續執行，致執行率未達80%。 二、改進措施： 依契約變更期程辦理履約事宜，預計於115年3月執行完畢。
90.69	3.49	1.98	96.16	90.69	3.49	1.98	96.16	

內政
重大計畫執行
中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列 預算數	可支用預算數			執行數							
			以前 年度	本年度	合計	本期執行數				累計執行數			
						實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計
自駕車用高精地圖與導航安全關鍵技術整合研發計畫	119,154	119,154	0	26,275	26,275	14,083	11,412	136	25,631	102,272	11,412	4,826	118,510
本部資訊服務大樓重建工程中長程計畫	673,076	353,553	123,598	160,533	284,131	99,859	0	0	99,859	169,281	0	0	169,281
邁向3D智慧國土－內政地理資訊3D化推動計畫	152,610	152,034	0	20,579	20,579	20,184	0	395	20,579	150,066	0	1,968	152,034
服務型智慧政府2.0推動計畫-自然人憑證創新應用服務計畫	236,780	236,780	0	57,490	57,490	57,374	0	116	57,490	235,562	0	1,218	236,780
全國戶政數位服務精進計畫	36,759	36,759	0	17,759	17,759	17,282	0	477	17,759	36,282	0	477	36,759
提升人民團體數位櫃檯系統使用率	2,550	2,550	0	2,550	2,550	2,550	0	0	2,550	2,550	0	0	2,550
合作事業振興發展計畫	344,540	71,981	0	71,981	71,981	56,312	0	15,669	71,981	56,312	0	15,669	71,981
中央機關公西聯合檔案庫房興建中長程個案計畫	2,708,209	80,247	38,879	40,000	78,879	20,872	0	0	20,872	22,241	0	0	22,241
軍人公墓整（修）建工程經費及維護經費補助執行計畫	37,803	37,803	0	37,803	37,803	35,551	0	2,252	37,803	35,551	0	2,252	37,803
民防訓練場地第1期整修工程中長程計畫	659,588	328,345	0	328,345	328,345	181,490	0	0	181,490	181,490	0	0	181,490
本部國土測繪中心部分：	5,908,787	2,466,903	3,874	856,159	860,033	789,387	0	7,057	796,444	2,381,330	0	21,984	2,403,314
地籍圖重測延續計畫	1,491,647	584,913	0	194,971	194,971	192,343	0	2,628	194,971	575,280	0	9,633	584,913

部

績效報告表

114年度

單位：新臺幣千元

執行數占預算數百分比％								執行未達80％之原因及其改進措施
本期執行數 占可支用預算數百分比％				累計執行數占截至本年度已編列 預算數百分比％				
實現數占 預算數％	應付數占 預算數％	賸餘數占 預算數％	合計	實現數占 預算數％	應付數占 預算數％	賸餘數占 預算數％	合計	
53.60	43.43	0.52	97.55	85.83	9.58	4.05	99.46	一、執行未達80％之原因： 本案歷經1次流標，113年1月29日決標，並於113年3月20日開工。惟期間遇不可抗力因素（調整增設導溝擋土措施及開挖時遇土方夾雜營建廢棄物且分篩作業需擴增構台面積）致工程進度延後，已請國土管理署北區都市基礎工程分署加速辦理，爰此項預算保留至下年度繼續支用。 二、改進措施： 已請國土管理署北區都市基礎工程分署加速辦理。
35.15	0.00	0.00	35.15	47.88	0.00	0.00	47.88	
98.08	0.00	1.92	100.00	98.71	0.00	1.29	100.00	
99.80	0.00	0.20	100.00	99.49	0.00	0.51	100.00	
97.31	0.00	2.69	100.00	98.70	0.00	1.30	100.00	
100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	
78.23	0.00	21.77	100.00	78.23	0.00	21.77	100.00	
26.46	0.00	0.00	26.46	27.72	0.00	0.00	27.72	一、執行未達80％之原因： 係因「中央機關公西聯合檔案庫房新建計畫」委由本部國土管理署全程代辦專業工程採購，並依簽訂代辦採購協議書付款期程，預先支付代辦採購作業費及工程管理費，本案尚在規劃設計階段，預撥國土管理署代辦費用須俟實際支出辦理預付轉正。 二、改進措施： 持續請國土管理署每季辦理實際支出轉正，並將積極追蹤工程進度，配合工程進度辦理工程款支付。
94.04	0.00	5.96	100.00	94.04	0.00	5.96	100.00	
55.27	0.00	0.00	55.27	55.27	0.00	0.00	55.27	一、執行未達80％之原因： 本案屬114年度新興計畫，配合預算審議進度及調整招標期程，且分別歷經流標（第一標招標案歷經114年4月30日1次流標後第2次上網招標並於114年6月9日決標、第二標招標案歷經114年11月25日、12月5日及12月15日共3次流標），致執行進度落後，爰保留未執行數1億4,685萬5,125元至下年度繼續執行。 二、改進措施： （一）第一標部分，本部與國土管理署中區都市基礎工程分署將密切配合，並積極督促統包廠商依約如期如質完工。 （二）第二標部分，本部與國土管理署中區都市基礎工程分署已於114年12月15日進行流標檢討會議，將修正民防訓練場地第1期整修工程中長程計畫經費及期程，並陳報行政院核定後繼續辦理後續招標事宜。
91.79	0.00	0.82	92.61	96.53	0.00	0.89	97.42	
98.65	0.00	1.35	100.00	98.35	0.00	1.65	100.00	

內政
重大計畫執行
中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列 預算數	可支用預算數			執行數							
			以前 年度	本年度	合計	本期執行數				累計執行數			
						實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計
智慧衛星定位及移動測圖科技發展計畫	53,811	35,272	0	11,861	11,861	11,689	0	172	11,861	34,759	0	513	35,272
多維度空間資訊基礎圖資測製及更新計畫	1,222,689	482,263	3,874	220,935	224,809	182,772	0	1,348	184,120	439,330	0	2,244	441,574
邁向3D智慧國土-國家底圖空間資料基礎建設計畫	1,481,440	1,203,899	0	267,836	267,836	248,461	0	1,326	249,787	1,177,839	0	8,011	1,185,850
水災智慧防災計畫第二期	267,200	44,793	0	44,793	44,793	44,263	0	530	44,793	44,263	0	530	44,793
國土空間資訊數位基礎建設及加值應用計畫	1,392,000	115,763	0	115,763	115,763	109,859	0	1,053	110,912	109,859	0	1,053	110,912
本部土地重劃工程處部分：	7,513	7,513	0	7,513	7,513	7,513	0	0	7,513	7,513	0	0	7,513
辦理土地重劃工程規劃設計監工業務	7,513	7,513	0	7,513	7,513	7,513	0	0	7,513	7,513	0	0	7,513

部

績效報告表

114年度

單位：新臺幣千元

執行數占預算數百分比%								執行未達80%之原因及其改進措施
本期執行數 占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已編列 預算數百分比%				
實現數占 預算數%	應付數占 預算數%	賸餘數占 預算數%	合計	實現數占 預算數%	應付數占 預算數%	賸餘數占 預算數%	合計	
98.55	0.00	1.45	100.00	98.55	0.00	1.45	100.00	
81.30	0.00	0.60	81.90	91.10	0.00	0.47	91.56	
92.77	0.00	0.50	93.26	97.84	0.00	0.67	98.50	
98.82	0.00	1.18	100.00	98.82	0.00	1.18	100.00	
94.90	0.00	0.91	95.81	94.90	0.00	0.91	95.81	
100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	
100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	