

土地重劃之規劃設計監工業務

111年度作業計畫

主辦單位(內政部土地重劃工程處/農工課)111/02/08 16:42

壹、計畫概要

一、計畫基本資料

計畫名稱	土地重劃之規劃設計監工業務	個案計畫統一 編號	30-4220-0059
計畫期程	111/01/01至111/12/31	計畫核定經費 (千元)	4,832
計畫類別(先 期類別)	公共建設- 其他(非屬政府公共建設計畫先 期作業實施要點所列次類別涵攝 範圍者)	年計畫經費(千元)	4,832
主管機關	內政部	院核管制編號	1110330
主辦機關(單 位)	內政部土地重劃工程處(農工課)	管制級別	部會管制
共同主辦機關 (中央)	內政部土地重劃工程處(農工課)	管考週期	月報
共同主辦機關 (地方)		執行地點	全國
		空間資料	請查詢個案計畫空間管理資訊系 統
計畫總目標	一、本計畫目標說明 (一)土地合理利用，促進都市健全發展。 (二)提升農業生產效率，改善農村生活環境。 (三)提升工程施工品質。 二、本計畫主要工作項目		

	<p>(一)辦理區段徵收及土地重劃相關工程(業務)督導、稽核。</p> <p>(二)辦理區段徵收及土地重劃相關工程規劃、設計、監造或專案管理。</p> <p>三、本計畫總目標</p> <p>(一)機場捷運A7站地區區段徵收公共工程第10標完工。</p> <p>(二)完成早期農地重劃區農水路更新改善工程設計作業16區。</p> <p>(三)機場捷運A7站地區區段徵收公共工程第9標開工。</p> <p>(四)辦理農地重劃區農水路工程先期規劃階段生態檢核作業2區。</p> <p>(五)辦理各直轄市、縣(市)政府市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程督導12次。</p>
計畫年度目標	<p>一、機場捷運A7站地區區段徵收公共工程第10標完工。</p> <p>二、完成早期農地重劃區農水路更新改善工程設計作業16區。</p> <p>三、機場捷運A7站地區區段徵收公共工程第9標開工。</p> <p>四、辦理農地重劃區農水路工程先期規劃階段生態檢核作業2區。</p> <p>五、辦理各直轄市、縣(市)政府市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程督導12次。</p>
年度工作摘要	<p>一、辦理土地重劃及區段徵收相關工程之規劃、設計、施工監造及專案管理。</p> <p>二、辦理各直轄市、縣(市)市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程督導。</p>
未填計畫核定情形說明	非報行政院核定中、長程個案計畫。
隸屬專案(子專案)	

註：本計畫與去年度 110027 土地重劃之規劃設計監工業務 為關聯計畫

計畫聯絡人資訊

姓名	職稱	電話	傳真	電子郵件
林詠勳	技士	(04)22524985分機2306	(04)22518447	lceb0088@mail.lceb.gov.tw
石金明	課長	(04)22524985分機2301	(04)22518447	lceb0006@mail.lceb.gov.tw

貳、預算配置

一、各年預算編列使用

年度	預算別	年計畫經費										小計 (D)=(A) +(B)+(C))
		公務預算(A)				特別預算(B)			基金預算(C)			
		年編預算	以前年度保留	追加減預算	預備金	年編預算	以前年度保留	預備金	年編預算	以前年度保留	奉准先行辦理	
111	中央	4,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,832
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	總計	4,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,832
備註												

二、年度預算用途

分支計畫或用途別科目 名稱	經常門	資本門	小計	說明
規劃設計監工業務	3,517	1,315	4,832	辦理土地重劃工程規劃設計監工督導考核。
小計	3,517	1,315	4,832	
備註				

參、工作項目

一、土地重劃之規劃設計監工業務

(一) 基本資料

工作項目名稱	土地重劃之規劃設計監工業務	權重(%)	100.00
主辦機關	內政部土地重劃工程處(農工課)	進度計算基準	預算值
共同主辦機關		項目性質	工程
執行方式	中央自辦	執行期程	111/01/01 ~ 111/12/31

預期效益	<p>一、透過重劃或區段徵收手段，無償取得公共設施用地，規劃完善休閒空間，提升居民生活品質。</p> <p>二、建置完整之道路、排水、雨汙水系統，提升都市防災能力，促進都市建設整體發展。</p> <p>三、將不合經濟利用之農地，予以交換分合，適當配置農水路系統，使規劃後之農地能直接灌排，改善農場結構及農業生產環境。</p> <p>四、改善老舊農水路系統，提升水資源運用、農產運輸，增加整體農業生產效率。</p> <p>五、提升各直轄市、(縣)市政府辦理市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程品質。</p>
------	--

工作項目聯絡人資訊

姓名	職稱	電話	傳真	電子郵件
林詠勳	技士	(04)22524985分機2306	(04)22518447	lceb0088@mail.lceb.gov.tw
石金明	課長	(04)22524985分機2301	(04)22518447	lceb0006@mail.lceb.gov.tw

(二) 分月進度、預算配置及查核點

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計分配經費(千元)
1	辦理早期農地重劃區農水路更新改善工程設計資料蒐集。		1.92	93
2	辦理早期農地重劃區農水路更新改善工程設計測量作業。		7.66	370
3	1.辦理早期農地重劃區農水路更新改善工程設計測量作業。 2.辦理各直轄市、縣(市)市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程督導。	● 辦理各直轄市、縣(市)市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程督導累計2次。(預定 111/03/31 完成)	13.53	654

4	辦理早期農地重劃區農水路更新改善工程設計初步設計。		20.67	999
5	1.辦理早期農地重劃區農水路更新改善工程設計初步設計。 2.機場捷運A7站地區區段徵收公共工程第10標完工。	● 機場捷運A7站地區區段徵收公共工程第10標完工。(預定111/05/31完成)	30.15	1,457
6	1.辦理早期農地重劃區農水路更新改善工程設計。 2.辦理農地重劃區農水路工程先期規劃現況資料調查及分析。	● 完成早期農地重劃區農水路更新改善工程設計，計8區。(預定111/06/30完成)	35.66	1,723
7	1.辦理早期農地重劃區農水路更新改善工程設計。 2.辦理農地重劃區農水路工程先期規劃階段生態調查及評析作業。	● 完成早期農地重劃區農水路更新改善工程設計，計8區。(預定111/07/31完成)	53.91	2,605
8	辦理各直轄市、縣(市)市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程督導。		71.88	3,473
9	機場捷運A7站地區區段徵收公共工程第9標開工。	● 機場捷運A7站地區區段徵收公共工程第9標開工。(預定111/09/30完成)	77.40	3,740
10	辦理各直轄市、縣(市)市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程督導。		98.97	4,782
11	辦理農地重劃區農水路工程先期規劃階段生態檢核作業。		99.73	4,819
12	辦理各直轄市、縣(市)市地	●	100.00	4,832

	重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程督導。	辦理各直轄市、縣(市)市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程督導累計12次。(預定 111/12/31 完成)		
--	-----------------------	--	--	--

(三) 年度目標

項次	類別	工作內容	單位	當年度目標
1.1	土木工程	機場捷運A7站地區區段徵收公共工程第10標完工。	區	1.00
1.2	土木工程	完成早期農地重劃區農水路更新改善工程設計作業。	區	16.00
1.3	土木工程	機場捷運A7站地區區段徵收公共工程第9標開工。	區	1.00
1.4	土木工程	辦理農地重劃區農水路工程先期規劃階段生態檢核作業。	區	2.00
1.5	土木工程	辦理各直轄市、縣(市)市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程督導。	次	12.00

肆、整體計畫進度及預算配置

月份	預定進度(%)		分配經費(千元)	
	總累計	年累計	總累計	年累計
1	1.92	1.92	93	93
2	7.66	7.66	370	370
3	13.53	13.53	654	654
4	20.67	20.67	999	999
5	30.15	30.15	1,457	1,457

6	35.66	35.66	1,723	1,723
7	53.91	53.91	2,605	2,605
8	71.88	71.88	3,473	3,473
9	77.40	77.40	3,740	3,740
10	98.97	98.97	4,782	4,782
11	99.73	99.73	4,819	4,819
12	100.00	100.00	4,832	4,832

伍、管考基準

一、共同項目(75%)

項目名稱	權數(%)
計畫管理	25
作業計畫研擬	4
表報提報作業	3
計畫管制作為	3
年度目標之挑戰性與明確性	15
進度控制情形與結果	20
進度控制情形	10
進度控制結果	10
預算控制情形與結果	30
預算控制情形	10
預算控制結果	20

二、自定項目(25%)

年度目標達成情形

自訂項目權數(%)：25

項目 1：完成早期農地重劃區農水路更新改善工程設計計16區

權數(%)：15

上限分數	下限分數	評分標準 - 衡量方式
100	90	辦理早期農地重劃區農水路更新改善工程設計作業截至111年底

		總累計完成16區。
89	80	辦理早期農地重劃區農水路更新改善工程設計作業截至111年底總累計完成15區。
79	70	辦理早期農地重劃區農水路更新改善工程設計作業截至111年底總累計完成14區。
69	60	辦理早期農地重劃區農水路更新改善工程設計作業截至111年底總累計完成13區。
59	0	辦理早期農地重劃區農水路更新改善工程設計作業截至111年底總累計完成未達13區。

項目

2：辦理各直轄市、縣（市）市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程 權數(%)：10
督導累計12次

上限分數	下限分數	評分標準 - 衡量方式
100	90	辦理各直轄市、縣(市)政府市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程督導截至111年底總累計完成12次。
89	80	辦理各直轄市、縣(市)政府市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程督導截至111年底總累計完成11次。
79	70	辦理各直轄市、縣(市)政府市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程督導截至111年底總累計完成10次。
69	60	辦理各直轄市、縣(市)政府市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程督導截至111年底總累計完成9次。
59	0	辦理各直轄市、縣(市)政府市地重劃、農村社區土地重劃及區段徵收工程督導截至111年底總累計完成未達9次。

陸、附件

一、其他相關附件

附件名稱
