

內政部土地
重大計畫執行
中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已 編列預算數	可支用預算數		
			以前 年度	本年度	合計
農村社區土地重劃示範計畫	486,140	486,140	0	18,421	18,421

重劃工程處
績效報告表
103 年度

單位：新臺幣千元

執行數							
本期執行數				累計執行數			
實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計
12,036	0	6,385	18,421	447,389	0	38,751	486,140

內政部土地
重大計畫執行
中華民國

執行數占預算數百分比%								執行未達 90%之原因 及其改進措施
本期執行數占可支用預算數 百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數 百分比%				
本期實現 數占可支 用預算數 百分比%	本期應付 數占可支 用預算數 百分比%	本期賸餘 數占可支 用預算數 百分比%	合計	累計實現數占 截至本年度已 編列預算數 百分比%	累計應付數占 截至本年度已 編列預算數 百分比%	累計賸餘數占 截至本年度已 編列預算數 百分比%	合計	
65.34	0	34.66	100	92.03	0	7.97	100	

重劃工程處
績效報告表(續)

103 年度

單位：新臺幣千元

計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定 進度之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
預定		實際			
總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
100	100	100	100		已完成下列作業項目： 1.先期規劃19區，面積137.15公頃。 2.非都市土地開發許可14區，面積87.5公頃。 3.工程設計11區，面積57.86公頃。 4.重劃建設6區，面積36.45公頃。 5.測量及地籍整理6區，面積36.45公頃。