

**內政部土地重劃工程局**  
**總 說 明**  
**中華民國 96 年度**

一、施政計畫實施狀況及績效

(一) 已完成施政計畫重點概述：

施政重點	重要施政計畫項目	實 施 內 容	備 註
<p>推動都市建設、促進土地利用之有效開發，配合政府「邁進二十一世紀農業新方案」及中長程公共建設計畫第一期四年農業建設計畫—加強農田水利建設計畫，並加強辦理農村社區土地重劃四年（94-97年度）示範計畫，以改善農村社區生活環境。</p>	<p>辦理土地重劃、區段徵收及農村社區土地重劃工程規劃、設計、監造與都市計畫樁測定、地形圖測量等土地發展方案計畫之擬定、審核、督導及考核等事項。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理 93 年度（跨 94-96 年度）農地重劃區農水路工程施工監造計 1 區，面積 422 公頃，已完工；94 年度（跨 95-96 年度）農地重劃區農水路工程施工監造計 1 區，面積 250 公頃；95 年度（跨 96 年度）農地重劃區農水路工程施工監造計 3 區，面積 403 公頃，已完成 1 區 43 公頃；96 年度農地重劃區農水路工程先期規劃地區計 2 區面積 126 公頃，均已完成。</li> <li>2. 辦理 96 年度早期農地重劃區農水路更新改善工程先期規劃地區計 26 區，面積 2,229 公頃及施工監造地區 4 區，面積 555 公頃，其中規劃地區均已完成規劃作業，預定於 97 年 2 月底前可完成設計。</li> <li>3. 辦理農村社區土地重劃四年（94-97 年度）示範計畫，其中 95 年度經費保留之非都市土地開發許可 4 區、工程設計 9 區及重劃建設 5 區，除 2 區終止辦理外，其餘 16 區均已完成；另 96 年度辦理之先期規劃 8 區、非都市土地開發許可 4 區、工程設計 1 區及重劃建設 7 區，除 2 區終止辦理，5 區為跨 96、97 年度辦理地區，預定於 97 年底前可完成外，其餘 13 區均已完成。</li> <li>4. 協助各縣(市)政府代辦市地重劃、區段徵收工程之施工監造共 6 區，其中市地重劃 3 區，區段徵收 3 區，面積計 215 公頃。</li> <li>5. 辦理高鐵桃園等 5 個車站特定區區段徵收公共工程共 5 標(土木標 2 標、機電標 2 標、景觀標 1 標)，執行之決標金額計約新台幣 8 億元。</li> <li>6. 辦理都市計畫樁位測定工程之策劃檢核及督導，全年度預計數量 11,600 支，實際完成數量 6,251 支。</li> </ol>	

內政部土地重劃工程局  
總 說 明  
中華民國 96 年度

(二) 施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
土地開發	推動農村社區土地重劃	年度完成區數之比率	本年度應辦理區數共 38 區，已完成 29 區，完成率 76.31%，超越年度目標值 76%。	重劃建設 5 區為跨 96、97 年度辦理地區，於 97 年度編列預算賡續辦理。
	提昇工程品質及工地安衛	服務滿意度調查	本年度市地重劃部分完成 9 個工區、農地重劃部分完成 2 個工區，對於本處服務態度、規劃設計、工程施工品質平均 87.87 分，高於年度目標值 85 分。	
		落實工地安全	本年度辦理施工工區曾發生受主管機關認定之死亡職業災害次數 1 次/本年度施工工區總數 30 區×100%為 3.3%，低於年度目標值 5%。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 加強勞工安全教育訓練。</li> <li>2. 隨時注意工地安全及車輛出入操作管制指揮。</li> </ol>
		維護工程環境品質	本年度辦理施工工區因違反環境保護法規受主管機關罰款處分次數 6 次/本年度施工工區總數 30 區×100%為 20%，高於 96 年度目標值 5%，因天候異常期間施作運土及廠商施工塵土飛揚致違反環境保護法規受主管機關罰款處分。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 加強工區灑水、裸露地覆蓋及車行路徑之塵土飛揚防範措施。</li> <li>2. 未來於預算加強各項防範作業之項目量化編列。</li> <li>3. 於工程採購契約，規範施工廠商罰則。</li> </ol>
落實生態保育及資源永續利用	農村社區土地重劃先期規劃地區公共設施綠覆率	本年度先期規劃地區計有 8 區，其中 1 區停辦，各區先期規劃方案之平均綠覆率為 29.12%，超越年度目標值 10%。		

內政部土地重劃工程局  
總 說 明  
中華民國 96 年度

(二) 施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
土地開發	落實生態保育及資源永續利用	農地重劃技術求新一農地重劃區中排水路渠底及護岸採生態工程	本年度已完成之農地重劃區計 2 區，中排水路計 8 條，均採生態工程，完成率 100%，超越年度目標值 80%。	
		農地重劃區農路植栽條數之比率	本年度已完工之農地重劃區計 2 區，6 公尺以上農路計 74 條，均已植栽，農路植栽綠美化比率達 100%，超越年度目標值 75%。	

**內政部土地重劃工程局**  
**總 說 明**  
**中華民國 96 年度**

二、預算執行概況：

(一) 歲入部分：

1. 本局 96 年度歲入類預算數計編列廢舊物資售價 42,000 元。
2. 預算執行結果共收入 26,888,913 元，執行比率達 64,021.22%，分別為：
  - (1) 一般賠償收入：185,112 元。
  - (2) 資料使用費：48,406 元。
  - (3) 場地設施使用費：5,265 元。
  - (4) 廢舊物資售價：122,511 元。
  - (5) 收回以前年度歲出：21,255,270 元。
  - (6) 其他雜項收入：5,272,349 元。

(二) 歲出部分：

1. 本局 96 年度預算數編列 417,338,000 元，其中「一般行政」工作計畫法定預算數計編列 136,346,000 元，內含人員維持 128,542,000 元，基本行政工作維持 7,804,000 元；「土地開發」工作計畫法定預算數計編列 280,812,000 元，內含規劃設計監工業務 6,312,000 元，農村社區土地重劃四年示範計畫 274,500,000 元。
2. 預算執行結果共支用 395,308,677 元，執行比率達 94.72%，分別為：
  - (1) 人員維持：116,311,396 元。
  - (2) 基本行政工作維持：7,644,000 元。
  - (3) 規劃設計監工業務：6,440,468 元。
  - (4) 農村社區土地重劃四年示範計畫：264,912,813 元。

三、資產負債實況

(一) 資產科目：

- 專戶存款：本年度結存 563,086,555 元，上年度 953,714,209 元，計減少 390,627,654 元。
- 保管有價證券：本年度結存 152,895,532 元，上年度 158,914,238 元，計減少 6,018,706 元。
- 暫付款：本年度結存 12,757,820 元，上年度 10,300,162 元，計增加 2,457,658 元。

(二) 負債科目：

- 保管款：本年度結存 42,315,248 元，上年度 42,652,449 元，計減少 337,201 元。
- 代收款：本年度結存 533,529,127 元，上年度 921,361,922 元，計減少 387,832,795 元。

四、其他要點

本局「人員維持」、「基本行政工作維持」、「規劃設計監工業務」等分支計畫，均按照法定預算確實執行，其中因「農村社區土地重劃四年示範計畫」資本門原編經費不足，故依據中央政府各機關單位預算執行要點第 25 條規定辦理，由「農村社區土地重劃四年示範計畫」經常門流用到該計畫之資本門計 7,240,000 元。