

# 內政部土地重劃工程處

## 總 說 明

中華民國 98 年度

### 一、施政計畫實施狀況及績效

#### (一) 已完成施政計畫重點概述：

施政重點	重要施政計畫項目	實 施 內 容	備 註
土地開發	<p>市地重劃工程規劃設計與監造</p> <p>農地重劃工程規劃設計與監造及補助地方政府辦理農村社區土地重劃</p> <p>都市計畫釘樁及地形測量</p> <p>辦理「農村社區公共設施改善方案」</p>	<p>1. 協助各縣(市)政府代辦市地重劃、區段徵收工程之施工監造共 13 區，其中市地重劃 5 區，區段徵收 8 區，面積計 135.32 公頃。</p> <p>2. 辦理高鐵桃園等 5 個車站特定區區段徵收公共工程共 3 標(機電標 3 標)，執行之決標金額計約新台幣 7.8 億元。</p> <p>1. 農地重劃區農水路工程部分：辦理先期規劃 7 區，面積 1,045 公頃，均已完成；辦理工程設計 7 區，面積 901 公頃，已完成 6 區，面積 792 公頃；辦理施工監造 7 區，面積 1,273 公頃，已完工 3 區，面積 514 公頃。</p> <p>2. 早期農地重劃區農水路更新改善工程部分：辦理先期規劃 32 區，面積 2,095 公頃，均已完成；辦理工程設計 27 區，面積 2,265 公頃，已完成 27 區，面積 2,265 公頃；辦理施工監造 39 區，面積 2,893 公頃，已完工 19 區，面積 1,573 公頃。</p> <p>3. 補助地方政府辦理非都市土地開發許可 6 區、工程設計 2 區、重劃建設 2 區等作業經費。</p> <p>辦理都市計畫樁位測定及地形測量工程之規劃檢核及督導，98 年度共計完成樁位數量 3,973 支及地形測量面積 229 公頃。</p> <p>補助地方政府計 267 區辦理農村社區公共設施改善案，以改善農村社區生活環境。</p>	

# 內政部土地重劃工程處

## 總 說 明

中華民國 98 年度

(二) 施政計畫分項說明：

### 施政計畫分項說明-本年度部分

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
土地開發	市地重劃工程規劃設計與監造	<p>1. 服務滿意度調查：以本處 98 年度市地重劃及區段徵收施工完工區抽樣辦理民眾問卷調查回收平均分數為 87 分，高於 98 年度目標值 84 分。</p> <p>2. 落實工地安全：本年度辦理施工區曾發生受主管機關認定之死亡職業災害次數/本年度施工區總數<math>\times 100\% = 0\%</math>，低於 98 年度目標值 5%。</p> <p>3. 維護工程環境品質：本年度辦理施工區因違反環境保護法規受主管機關罰款處分次數/本年度施工區總數<math>\times 100\%</math>為 7%，高於 98 年度目標值 5%，因施作運土及廠商施工塵土飛揚致違反環境保護法規受主管機關罰款處分。</p>	<p>如期完成。</p> <p>如期完成。</p> <p>1. 加強工區灑水、裸露地覆蓋及車行路徑之塵土飛揚防範措施。</p> <p>2. 工地出入口車輛離開營建工地時未有效清洗車體及輪胎，其表面附著污泥。</p> <p>3. 未來於預算加強各項防範作業之項目量化編列。</p> <p>4. 未來建議主辦之縣政府於工程採購契約規定對於施工廠商之罰則。</p>	
	辦理「農村社區土地重劃示範計畫」	<p>辦理農村社區土地重劃六年(98 至 103 年度) 示範計畫，98 年度補助地方政府辦理非都市土地開發許可 6 區，面積 37.39 公頃，已完成 2 區，面積 9.12 公頃；工程設計 2 區，面積 10.5 公頃，均已完成；重劃建設 2 區，面積 10.5 公頃。</p>	<p>各縣市政府均依合約進度積極執行中。</p>	<p>保留預算於下年度繼續積極執行</p>

# 內政部土地重劃工程處

## 總 說 明

中華民國 98 年度

(二) 施政計畫分項說明：

施政計畫分項說明-以前年度部分 (97 年度)

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
土地開發	辦理「農村社區土地重劃四年示範計畫」	辦理農村社區土地重劃四年(94至97年度)示範計畫,97年度預算保留至98年度繼續執行部分,計補助地方政府辦理重劃建設3區,面積25公頃,均已完工且驗收完成。	如期完成。	
	辦理「農村社區公共設施改善方案」	98年度農村社區公共設施改善方案之施工總區數267區,均已完工,年度完工區數比率為100%。	如期完成。	

# 內政部土地重劃工程處

## 總 說 明

中華民國 98 年度

### 二、預算執行概況

#### (一) 歲入部分：

1. 本處 98 年度歲入類預算數計編列收回以前年度歲出 23,191,000 元。
2. 預算執行後結果共收入 1,748,363 元，執行比率為 7.54%，各來源別細目之執行情形分述如下：
  - (1) 一般賠償收入：131,014 元。
  - (2) 資料使用費：67,650 元。
  - (3) 場地設施使用費：11,289 元。
  - (4) 廢舊物資售價：32,001 元。
  - (5) 利息收入：82,511 元
  - (6) 收回以前年度歲出：1,055,177 元。
  - (7) 其他雜項收入：368,721 元。

#### (二) 歲出部分：

1. 本處 98 年度「土地開發」計畫法定預算數計 211,310,000 元，內含人員維持 127,257,000 元，基本行政工作維持 6,218,000 元，規劃設計監工業務 7,895,000 元，農村社區土地重劃示範計畫 69,940,000 元。
2. 「土地開發」計畫預算執行結果決算數 190,711,751 元，決算數佔預算數為 90.25%，分別為：
  - (1) 人員維持：116,856,682 元。
  - (2) 基本行政工作維持：5,982,044 元。
  - (3) 規劃設計監工業務：7,684,500 元。
  - (4) 農村社區土地重劃示範計畫：60,188,525 元。

### 三、資產負債實況

#### (一) 資產科目：

1. 專戶存款：本年度結存 608,702,820 元，上年度 305,348,394 元，計增加 303,354,426 元。
2. 保留庫款：本年度無餘額，上年度 925,892,727 元，計減少 925,892,727 元。
3. 押金：本年度 3,400 元，上年度 5,400 元，計減少 2,000 元。
4. 暫付款：本年度 38,812,272 元，上年度 798,366,107 元，計減少 759,553,835 元。
5. 保管有價證券：本年度 116,238,958 元，上年度 99,177,686 元，計增加 17,061,272 元。

#### (二) 負債科目：

1. 保管款：本年度 102,932,672 元，上年度 55,752,246 元，計增加 47,180,426 元。
2. 應付歲出款：本年度 4,159,385 元，上年度 200,323,224 元，計減少 196,163,839 元。
3. 代收款：本年度 522,988,550 元，上年度 255,088,760 元，計增加 267,899,790 元。
4. 應付歲出保留款：本年度 11,523,586 元，上年度 1,511,896,000 元，計減少 1,500,372,414 元。
5. 應付保管有價證券：本年度 116,238,958 元，上年度 99,177,686 元，計增加 17,061,272 元。
6. 經費賸餘-待納庫：本年度 5,910,899 元，上年度 6,546,998 元，計減少 636,099 元。
7. 經費賸餘-押金部分：本年度 3,400 元，上年度 5,400 元，計減少 2,000 元。

### 四、其他要點

本處「人員維持」、「基本行政工作維持」、「規劃設計監工業務」、「農村社區土地重劃示範計畫」等分支計畫，均按照法定預算確實執行，其中因「規劃設計監工業務」資本門原編列經費不足，故依據中央政府各機關單位預算執行要點第 25 條規定辦理，由「規劃設計監工業務」經常門流用至該分支計畫之資本門計 4,047 元。