

內政部土地重劃工程處

總 說 明

中華民國 99 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一) 已完成施政計畫重點概述：

施政重點	重要施政計畫項目	實 施 內 容	備 註
土地開發	<p>市地重劃工程規劃設計與監造</p> <p>農地重劃工程規劃設計與監造及補助地方政府辦理農村社區土地重劃</p> <p>都市計畫釘樁及地形測量</p>	<p>辦理市地重劃、區段徵收工程之規劃、設計與施工監造共 17 區，其中市地重劃 4 區，區段徵收 13 區，面積計 1,166.3 公頃。</p> <p>1. 農地重劃區農水路工程部分：辦理先期規劃 3 區，面積 918 公頃，均已完成；辦理工程設計 2 區，面積 258 公頃，已完成 1 區，面積 115 公頃；辦理施工監造 8 區，面積 1,969 公頃。</p> <p>2. 早期農地重劃區農水路更新改善工程部分：辦理先期規劃 23 區，面積 1,726 公頃，均已完成；辦理施工監造 32 區，面積 2,186 公頃。</p> <p>3. 辦理農村社區土地重劃六年（98 至 103 年度）示範計畫，99 年度補助地方政府辦理工程設計 4 區、重劃建設 5 區、測量及地籍整理 4 區等作業。</p> <p>辦理都市計畫樁位測定及地形測量工程之規劃檢核及督導，99 年度共計完成樁位數量 4,435 支及地形測量面積 104.6 公頃。</p>	

內政部土地重劃工程處

總 說 明

中華民國 99 年度

(二) 施政計畫分項說明：

施政計畫分項說明-本年度部分

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
土地開發	市地重劃工程規劃設計與監造	<p>1. 服務滿意度調查：以本處 99 年度市地重劃及區段徵收施工完工工區抽樣辦理民眾問卷調查回收平均分數為 89 分，高於 99 年度目標值 86 分。</p> <p>2. 落實工地安全：本年度辦理施工工區曾發生受主管機關認定之死亡職業災害次數/本年度施工工區總數×100%=0%，低於 99 年度目標值 5%。</p> <p>3. 維護工程環境品質：本年度辦理施工工區因違反環境保護法規受主管機關罰款處分次數/本年度施工工區總數×100%為 41.67%，高於 99 年度目標值 5%。</p>	<p>如期完成。</p> <p>如期完成。</p> <p>因台中市廍子區段徵收橋梁工程於河床區域施工，河床裸露地覆蓋不易及廠商施工塵土飛揚致違反環境保護法規受主管機關罰款處分。</p>	<p>1. 加強工區灑水、裸露地覆蓋及車行路徑之塵土飛揚防範措施。</p> <p>2. 與主管機關協商以「替代方案」處理河床裸露地覆蓋不易問題。</p>
	農地重劃工程規劃設計與監造	<p>服務滿意度調查：以本處 99 年度農地重劃區施工完工工區抽樣辦理民眾問卷調查回收平均分數為 90.3 分，高於 99 年度目標值 85 分。</p>	<p>如期完成。</p>	
	辦理「農村社區土地重劃示範計畫」	<p>辦理農村社區土地重劃六年（98 至 103 年度）示範計畫，99 年度補助地方政府辦理工程設計 4 區，面積 25.95 公頃，均已完成；重劃建設 5 區，面積 27.4 公頃，已完成 1 區，面積 6.36 公頃；測量及地籍整理 4 區，面積 21.37 公頃，已完成 1 區，面積 6.36 公頃。</p>	<p>各縣市政府均依合約進度積極執行中。</p>	<p>保留預算於下年度繼續積極執行</p>

內政部土地重劃工程處

總 說 明

中華民國 99 年度

(二) 施政計畫分項說明：

施政計畫分項說明-以前年度部分(98年度)

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
土地開發	辦理「農村社區土地重劃示範計畫」	辦理農村社區土地重劃六年(98至103年度)示範計畫，98年度預算保留至99年度繼續執行部分，計補助地方政府辦理非都市土地開發許可6區，面積37.39公頃，均已完成；重劃建設1區，面積4.14公頃。	如期完成。	

內政部土地重劃工程處

總 說 明

中華民國 99 年度

二、預算執行概況

(一) 歲入部分：本處 99 年度未編列歲入類預算，惟執行後收入 518,156 元，各來源別細目之執行情形分述如下：

1. 一般賠償收入：89,264 元。
2. 資料使用費：53,233 元。
3. 場地設施使用費：7,200 元。
4. 廢舊物資售價：71,755 元。
5. 利息收入：5,066 元。
6. 收回以前年度歲出：282,230 元。
7. 其他雜項收入：9,408 元。

(二) 歲出部分：

1. 本處 99 年度「土地開發」計畫法定預算數計 293,021,000 元，內含人員維持 124,057,000 元，基本行政工作維持 6,122,000 元，規劃設計監工業務 10,692,000 元，農村社區土地重劃示範計畫 152,150,000 元。
2. 「土地開發」計畫預算執行結果決算數 282,376,494 元，決算數佔預算數為 96.37%，分別為：
 - (1) 人員維持：116,869,958 元。
 - (2) 基本行政工作維持：5,725,368 元。
 - (3) 規劃設計監工業務：9,284,970 元。
 - (4) 農村社區土地重劃示範計畫：150,496,198 元。

三、資產負債實況

(一) 資產科目：

1. 專戶存款：本年度結存 554,064,068 元，上年度 608,702,820 元，計減少 54,638,752 元。
2. 押金：本年度 400 元，上年度 3,400 元，計減少 3,000 元。
3. 暫付款：本年度 43,438,817 元，上年度 38,812,272 元，計增加 4,626,545 元。
4. 保管有價證券：本年度 105,045,126 元，上年度 116,238,958 元，計減少 11,193,832 元。

(二) 負債科目：

1. 保管款：本年度 108,541,198 元，上年度 102,932,672 元，計增加 5,608,526 元。
2. 應付歲出款：本年度 31,769,483 元，上年度 4,159,385 元，計增加 27,610,098 元。
3. 代收款：本年度 454,112,201 元，上年度 522,988,550 元，計減少 68,876,349 元。
4. 應付歲出保留款：本年度 3,080,003 元，上年度 11,523,586 元，計減少 8,443,583 元。
5. 應付保管有價證券：本年度 105,045,126 元，上年度 116,238,958 元，計減少 11,193,832 元。
6. 經費賸餘-押金部分：本年度 400 元，上年度 3,400 元，計減少 3,000 元。