

內政部土地重劃工程處
代辦工程各項費用執行明細表
中華民國101年1月

編號	開辦日期	預定完工日期	辦理情形	工程名稱	項目	工程管理費			備註
						預算數	已執行數	未執行數	
				農地重劃工程		17,044,424	4,062,311	12,982,113	
1	100.09.06	101.03.03		100年度宜蘭縣中興(六)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	監造	184,070	91,034	93,036	
2	100.09.15	101.02.11		100年度宜蘭縣三民(四)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	監造	123,715	22,708	101,007	
3	100.09.15	101.01.12		100年度宜蘭縣瑪璘(六)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	監造	91,211	34,871	56,340	
4	100.07.02	100.12.29	設計變更	100年度彰化縣草港尾農地重劃區農水路後續整備改善工程委託監造(第二階段)	監造	665,640	304,660	360,980	
5	100.09.02	101.03.30		100年度彰化縣番社(二)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	監造	329,025	59,193	269,832	
6	100.11.11	102.02.03		100年度彰化縣外三塊厝農地重劃區農水路工程委託監造	監造	1,576,110	28,234	1,547,876	
7	100.11.11	101.03.10		100年度彰化縣外三塊厝農地重劃區相關改善工程委託監造	監造	156,330	0	156,330	
8	99.08.26	100.12.28	停工	99年度雲林縣劉厝農地重劃區農水路工程委託監造	監造	1,172,640	805,209	367,431	
9	99.08.18	101.01.03		99年度雲林縣口庄農地重劃區農水路工程委託監造	監造	382,696	188,558	194,138	
10	99.08.19	101.01.18		99年度雲林縣麥豐農地重劃區農水路工程委託監造	監造	316,600	200,270	116,330	
11	100.10.21	101.01.03		100年度雲林縣車巷口農地重劃區農水路工程委託監造	監造	1,027,800	1,017	1,026,783	
12	100.10.21	101.03.02		100年度雲林縣車巷口農地重劃區相關改善工程委託監造	監造	314,300	0	314,300	
13	100.09.14	101.04.19		100年度雲林縣田子林(三)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	監造	313,800	20,155	293,645	
14	100.09.23	101.04.30		100年度雲林縣大埔尾(一)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	監造	329,040	19,971	309,069	
15	100.11.30	101.08.16		100年度雲林縣豐榮(四)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	監造	578,160	622	577,538	
16	100.12.09	101.07.16		100年度雲林縣馬光(六)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	監造	295,108	510	294,598	
17	100.07.08	101.01.03		100年度嘉義縣安仁(八)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	監造	365,632	142,722	222,910	
18	100.08.31	101.01.27		100年度嘉義縣六嘉(二)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	監造	216,556	75,922	140,634	
19	100.09.03	101.01.30		100年度嘉義縣山下(七)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	監造	184,640	67,512	117,128	
20	100.12.24	101.06.20		100年度嘉義縣六美(四)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	監造	275,681	0	275,681	
21	100.12.23	101.06.19		100年度嘉義縣蒜頭(六)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	監造	357,884	948	356,936	
22	100.12.23	101.06.19		100年度嘉義縣好收(七)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	監造	308,429	0	308,429	
23	100.12.23	101.05.22		100年度嘉義縣義竹(十)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	監造	196,188	0	196,188	
24	99.12.25	100.12.29	停工	99年度台南縣瓦礫農村社區土地重劃委託監造	監造	1,011,976	992,849	19,127	
25	100.08.27	101.01.08		100年度台南市鹽水(八)-1早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	監造	306,797	129,679	177,118	

內政部土地重劃工程處
代辦工程各項費用執行明細表
中華民國101年1月

編號	開辦日期	預定完工日期	辦理情形	工程名稱	項目	工程管理費			備註
						預算數	已執行數	未執行數	
26	100.09.17	101.02.25		100年度台南市新營(七)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	監造	430,836	58,298	372,538	
27	100.09.17	101.02.25		100年度台南市西港(九)早期農地重劃區農水路更新改善工程委託監造	監造	679,670	259,375	420,295	
28	100.03.10	101.05.21		99年度高雄縣美濃鎮吉安農地重劃區農水路工程委託監造	監造	1,169,790	548,670	621,120	
29	101.01.01	101.02.29		100年度花蓮縣秀林(一)早期農地重劃區農水路更新改善工程設計作業	設計作業	42,750	0	42,750	
30	101.01.01	101.02.29		100年度宜蘭縣枕山(二)莊西(四)莊東(八)中興(七)瑪儸(七)等五區早期農地重劃區農水路更新改善工程設計作業	設計作業	303,750	0	303,750	
31	101.01.01	101.02.29		100年度彰化縣大廉埤(六)外埔(一)等二區早期農地重劃區農水路更新改善工程設計作業	設計作業	184,500	0	184,500	
32	101.01.01	101.02.29		100年度雲林縣豐南(三)子茂(八)等二區早期農地重劃區農水路更新改善工程設計作業	設計作業	409,500	0	409,500	
33	101.01.01	101.02.29		100年度嘉義縣蒜頭(七)安和(八)田灣(六)六美(五)山下(八)內林(三)平和(四)等七區早期農地重劃區農水路更新改善工程設計作業	設計作業	758,250	0	758,250	
34	101.01.01	101.02.29		100年度台南市後壁(八)西港(十)聖賢(七)等三區早期農地重劃區農水路更新改善工程設計作業	設計作業	938,250	0	938,250	
35	100.11.11	101.05.31		100年度雲林縣南光農地重劃	設計作業	1,047,100	9,324	1,037,776	
				市地重劃工程		14,578,133	6,917,759	7,660,374	
36	100.08.28	100.12.25		新北市林口新市鎮第三期(三、四區)市地重劃區後續工程(二)之五	規劃設計 監造	1,288,268	1,017,763	270,505	
37	98.05.06	100.10.01		雲林縣北港中國醫藥大學市地重劃工程土木標	規劃設計 監造	5,547,244	5,034,038	513,206	
38	100.06.15	100.10.31		台中市第13期市地重劃工程第二個標案	設計	5,676,771	189,622	5,487,149	
39	100.01.15	100.09.20		屏東縣鹽埔鄉鹽南市地重劃區工程	規劃設計	597,746	573,155	24,591	
40	100.01.15	100.09.20		屏東縣潮州鎮公十市地重劃區	規劃設計	26,367	17,353	9,014	
41	100.08.19	102.02.08		台中市第13期市地重劃第一標圍籬整地工程	監造	1,441,737	85,828	1,355,909	
				樁位測定工程		14,523,064	7,813,597	6,709,467	-
42			未開辦	變更基隆市港口商埠地區(南榮路兩側地區)細部計畫(第一次通盤檢討)案之都市計畫	樁位測定	844,680	8,678	836,002	
43	100.08.16	101.05.11	第一階段	變更基隆市港口商埠地區(信義國小至月眉路附近地區)細部計畫(第一次通盤檢討)案之都市計畫	樁位測定	1,082,974	212,527	870,447	
44	99.12.20	101.01.30		變更明德水庫特定區計畫(第三次通盤檢討)都市計畫樁位測定	樁位測定	4,921,000	4,375,619	545,381	
45	100.12.07	101.01.09		變更高速公路苗栗交流道附近等定區計畫(第三次通盤檢討)案都市計畫	樁位測定	2,791,009	0	2,791,009	
46	100.11.25	101.03.20		竹南頭份都市計畫範圍內龍鳳排水溝附近之樁位測定	樁位測定	397,949	11,283	386,666	
47	100.01.03	101.01.13		變更關西都市計畫(第三次通盤檢討)(第一階段)樁位測定	樁位測定	3,064,561	2,666,355	398,206	

內政部土地重劃工程處
代辦工程各項費用執行明細表
中華民國101年1月

編號	開辦日期	預定完工日期	辦理情形	工程名稱	項目	工程管理費			備註
						預算數	已執行數	未執行數	
48	100.10.24	101.01.05		變更嘉義都市計畫「湖子內地區環保用地區段徵收(細部計畫)配合湖子內(在來)排水工程」樁位測定	樁位測定	578,367	385,608	192,759	
49	101.01.01	101.02.08	未開辦	「變更內埔(豐田地區)都市計畫(部分農業區、工業區、河川區為水溝用地，部分道路使用)(配合下新埤排水支線-部分下游段拓寬工程)」	樁位測定	179,859	0	179,859	
50	100.11.16	101.02.28		變更屏東都市計畫(部分「公五」公園用地為道路用地)配合萬年溪或整治計畫D段工程)	樁位測定	138,018	58,629	79,389	
51	100.12.07	101.02.28		變更九如都市計畫(部分農業區為行水區)(配合武洛溪排水改善計畫)樁位測定	樁位測定	217,818	94,898	122,920	
52			未開辦	變更墾丁國家公園計畫第二次通盤檢討(遊憩區16)	樁位測定	193,986		193,986	
53			未開辦	變更墾丁國家公園計畫第二次通盤檢討(遊憩區20)	樁位測定	112,843		112,843	
				區段徵收工程		56,103,377	29,377,748	26,725,629	
54	100.01.07	101.02.09		苗栗縣變更及擴大後龍都市計畫大庄地區區段徵收公共工程工程	監造	2,178,161	1,120,972	1,057,189	
55	98.01.14	100.09.08		台中市北屯區部子地區區段徵收四座橋樑(第一號橋專案管理)		4,505,074	4,180,270	324,804	
56	99.05.05	100.10.27		台中市北屯區部子地區區段徵收四座橋樑(第四號橋專案管理)		1,964,824	1,187,023	777,801	
57	100.02.28	100.10.25		台中市廬子區段徵收祥順西路路面工程	設計監造	1,567,528	269,175	1,298,353	
58	95.12.15	97.06.19	暫列決算	高鐵新竹車站特定區區段徵收公共工程景觀第2標	監造	4,213,800	3,954,967	258,833	
59	97.06.01	102.09.30		嘉義市湖子內區段徵收工程第1標	設計監造	13,323,241	2,812,952	10,510,289	
60	99.01.01	100.05.31		嘉義市湖子內區段徵收工程第2標	設計	9,537,514	9,522,961	14,553	
61	97.11.01	100.4.30	停辦中	嘉義市湖子內區段徵收工程第3標	設計	4,880,000	2,812,588	2,067,412	
62	99.05.01	102.12.31		營建署捷運A7站區開發區段徵收公共工程	監造	2,100,000	2,111,370	-11,370	
63	99.05.01	102.12.31		交通部東北角土地利用區段徵收公共工程	監造	1,070,000		1,070,000	
64	100.04.01	101.3.15		台北港區段徵收工程	設計	10,763,235	1,405,470	9,357,765	
				專案管理		12,690,944	10,206,511	2,484,433	
65	98.11.30	100.04.14	竣工	財政部台灣省北區國稅局楊梅稽徵所辦公廳舍新建工程		2,092,979	1,996,529	96,450	
66	98.02.25	100.11.2		臺灣省北區國稅局「臺北縣分局辦公廳舍新建工程」		6,758,898	5,477,494	1,281,404	
67	98.02.03	99.04.13	決算	臺灣省北區國稅局「金門稽徵所暨國有財產局臺灣北區辦事處金馬分處合署辦公廳舍新建工程」		2,816,064	2,675,088	140,976	
68	101.02.01			中區兒童之家履約管理大樓新建工程		1,023,003	57,400	965,603	

內政部土地重劃工程處
代辦工程各項費用執行明細表
中華民國101年1月

編號	開辦日期	預定完工日期	辦理情形	工程名稱	項目	工程管理費			備註
						預算數	已執行數	未執行數	
				總計		114,939,942	58,377,926	56,562,016	