

# 內政部空中勤務總隊臺東駐地直升機棚廠興建工程中程計畫

## 112年度作業計畫

主辦單位(內政部空中勤務總隊/秘書室)112/01/07 10:51

### 壹、計畫概要

#### 一、計畫基本資料

計畫名稱	內政部空中勤務總隊臺東駐地直升機棚廠興建工程中程計畫	個案計畫統一編號	<a href="#">30-1181-0230</a>
計畫期程	107/01/01至112/06/30	計畫核定經費(千元)	458,961
計畫類別(先期類別)	社會發展-社會安全	年計畫經費(千元)	124,663
主管機關	內政部	院核管制編號	1070655
主辦機關(單位)	內政部空中勤務總隊(秘書室)	管制級別	自行管制
共同主辦機關(中央)	內政部空中勤務總隊(秘書室)	管考週期	季報
共同主辦機關(地方)		執行地點	台東縣
空間資料	線資料：本計畫無「線」空間資料 點資料：本計畫無「點」空間資料 面資料：1筆 <a href="#">預覽</a>		

空間資料	
計畫總目標	<p>空勤總隊興建棚廠及勤務備勤處所，將配置黑鷹直升機3架，執行原臺東地區、綠島、東南沿海等空中救災外，並將原高雄三大二隊執行之蘭嶼緊急醫療改由三大三隊執行，及吸納原8,000呎以上災害救援能量不足時，由國防部空軍救護隊協助執行之任務，並可補足西部各駐地訓練場地不足之處，未來有關儀器穿降、跑道緊急訓練科目及共勤組合等訓練，將規劃西部各駐地飛行員與共勤人員部分轉場至臺東訓練，新建棚廠完成後，豐年機場將成為空勤總隊訓練基地之一。</p>
計畫年度目標	<p>完成工程驗收及勞務驗收作業。</p>
計畫核定情形	<p><a href="#">1. 內政部空中勤務總隊台東直升機棚廠興建工程中程計畫：行政院106年11月22日院臺忠字第1060036718號</a>  <a href="#">2. 內政部空中勤務總隊臺東駐地直升機棚廠興建工程中程計畫(修正案核定版)：行政院108年11月13日院臺忠字第1080035751號函</a>  <a href="#">3. 內政部空中勤務總隊臺東駐地直升機棚廠興建工程中程計畫（第2次修正案核定版）：行政院111年03月22日院臺忠字第1110006858號函</a></p>
隸屬專案(子專案)	

註：本計畫與去年度 1070655 內政部空中勤務總隊臺東駐地直升機棚廠興建工程中程計畫 為關聯計畫

### 計畫聯絡人資訊

姓名	職稱	電話	傳真	電子郵件
楊鎮華	秘書	02-89111100#703		jemmy1220@nasc.gov.tw

陳榮信	秘書	02-89111100#705	hsin0401@nasc.gov.tw
-----	----	-----------------	----------------------

## 二、各年進度及預算配置

年度	工作摘要	截至該年度數據			
		總累計進度(%)		總累計分配 經費(千元)	總累計實現 數(千元)
		預定	實際		
107	一、完成中程計畫報院核定，並與專業機關簽定代辦協議書，與代辦機關執行現地會勘及建築師設計招標規範擬訂作業。 二、遴選設計監造建築師評選招標規範與評選作業、規劃方案討論與地質鑽探作業。	0.33	0.33	400	334
108	建築師細部設計階段，主要建、器材設備討論與選用、及建築相關許可申辦及工程發包作業。	1.42	1.42	5,150	2,107
109	執行工程發包、施工，施工品質期程稽核及控管。	29.74	29.74	135,150	9,131
110	執行工程施工，施工品質期程稽核及控管。	79.85	79.85	365,150	129,160
111	執行工程施工，施工品質期程稽核及控管，室內需求規劃、招標與履約管理、竣工、驗收、點交作業。	91.28	91.28	417,861	333,087
112	執行工程施工，施工品質期程稽核及控管，室內需求規劃、招標與履約管理、竣工、驗收、點交作業。	100.00		457,861	0
備註	一、107年度所需先期作業經費150萬元，奉行政院核定由本總隊年度預算相關經費項下支應，復依當年度代辦進度評估實際需求勻應40萬元，不足部分(110萬元)不再回編或勻應。二、中程個案計畫108年度原核定經費為500萬元，茲因立法院108年核列經費為475萬元，於111年度回編預算不足經費25萬元。				

## 貳、預算配置

### 一、各年預算編列使用

單位：新臺幣千元

年度	預算別	計畫核定經費	年計畫經費									小計 (D)=(A)+ (B)+(C)	預算使用			
			公務預算(A)				特別預算(B)			基金預算(C)			實現數 (E)	保留數 (F)	未保留數 (註銷)	留存基金 循環
			年編預算	以前年度保留	追加減預算	預備金	年編預算	以前年度保留	預備金	年編預算	以前年度保留					

													或 利 繳 用 回 (H) 數) (G)				
		中央	地方	總計	中央	地方	總計	中央	地方	總計	中央	地方	總計	中央	地方	總計	
	中央	458,961	457,861	84,663	0	0	0	0	0	0	0	0	457,861	333,087	84,663	111	0
合計	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	總計	458,961	457,861	84,663	0	0	0	0	0	0	0	0	457,861	333,087	84,663	111	0
107	中央	1,500	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	334	66	0	0
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	中央	5,000	4,750	66	0	0	0	0	0	0	0	0	4,816	1,773	3,043	0	0
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	中央	130,000	130,000	3,043	0	0	0	0	0	0	0	0	133,043	7,024	126,019	0	0
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	中央	230,000	230,000	126,019	0	0	0	0	0	0	0	0	356,019	120,029	235,879	111	0
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	中央	52,461	52,711	235,879	0	0	0	0	0	0	0	0	288,590	203,927	84,663	0	0
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	中央	40,000	40,000	84,663	0	0	0	0	0	0	0	0	124,663				
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
備註	一、107年度所需先期作業經費40萬元，奉行政院核定由本總隊年度預算相關經費項下支應。 二、中程個案計畫108年度原核定經費為500萬元，茲因立法院108年核列經費為475萬元，於111年度回編預算不足經費。																

## 二、年度預算用途

分支計畫或用途別科目名稱	經常門	資本門	小計	說明
勤務棚廠廳舍興建整修工程	0	124,663	124,663	工程及勞務驗收作業
小計	0	124,663	124,663	
備註	一、107年度所需先期作業經費40萬元，奉行政院核定由本總隊年度預算相關經費項下支應。 二、中程個案計畫108年度原核定經費為500萬元，茲因立法院108年核列經費為475萬元，於111年度回編預算不足經費。			

## 參、工作項目

### 一、執行工程施工、施工品質期程稽核及控管。

#### (一) 基本資料

工作項目名稱	執行工程施工、施工品質期程稽核及控管。	權重(%)	100.00
主辦機關	內政部空中勤務總隊(秘書室)	進度計算基準	預算值
共同主辦機關		項目性質	工程
執行方式	中央自辦	執行期程	112/01/01 ~ 112/06/30
預期效益	完成工程驗收及移交作業		

#### 工作項目聯絡人資訊

姓名	職稱	電話	傳真	電子郵件
張幼欣	主任	02-89111100#700	02-89127023	nancy625@nasc.gov.tw
陳榮信	秘書	02-89111100#705	02-89127023	hsin0401@nasc.gov.tw

#### (二) 分月進度、預算配置及查核點

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計分配經費(千元)
3	完成驗收缺失改善	● 實施工程驗收作業 ( 預定 112/01/31 完成 ) ● 督導施工廠商完成缺失改善 ( 預定 112/03/31 完成 )	0.80	1,000
6	工程驗收合格與移交	● 綠建築及智慧建築標章申請 ( 預定 112/05/01 開始 ) ● 工程驗收合格與建築物移交 ( 預定 112/06/30 完成 )	100.00	124,663
9	計畫完成		100.00	124,663
12	計畫完成		100.00	124,663

#### (三) 年度目標

項次	類別	工作內容	單位	截至上年度總累計目標執行數	當年度目標	總目標
1.1	辦公廳舍(新建)	執行工程施工、施工品質期稽核及控管。	仟元	91.28	8.72	100.00

## 肆、整體計畫進度及預算配置

月份	預定進度(%)		分配經費(千元)	
	總累計	年累計	總累計	年累計
3	91.35	0.80	334,198	1,000
6	100.00	100.00	457,861	124,663
9	100.00	100.00	457,861	124,663
12	100.00	100.00	457,861	124,663

## 伍、管考基準

### 一、共同項目(75%)

項目名稱	權數(%)
計畫管理	25
作業計畫研擬	4
表報提報作業	3
計畫管制作為	3
年度目標之挑戰性與明確性	15
進度控制情形與結果	20
進度控制情形	10
進度控制結果	10
預算控制情形與結果	30
預算控制情形	10
預算控制結果	20

### 二、自定項目(25%)

年度目標達成情形

自訂項目權數(%)：25

#### 項目 1：完成工程驗收作業

權數(%)：25

上限分數	下限分數	評分標準 - 衡量方式
100	90	完成4項查核點項目
89	80	完成3項查核點項目
79	70	完成2項查核點項目
69	60	完成1項查核點項目

## 陸、附件

### 一、其他相關附件

附件名稱
------